

项目综合 - 任务 #2196

广西桂军信息工程有限公司（合同编号：OM20190327-03）（薛智垚）南宁发

2019-04-11 11:33 - 廖丽娜

状态:	已发货	开始日期:	2019-04-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	谢学龙	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T300GJ 台 2 2 声光报警器 OM-GD2 台 2 3 温湿度传感器 OM-TH-Y801-ZG 个 12 4 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 5 5 触摸动环屏 OM-ACC-A103G 个 2 6 除湿机监控模块 定制 套 2 1、付款方式：已付 2、发货时间：4月11号 3、技术方面：型号按以上清单贴标签 4、发货地址：崇左市宁明县南友高速公路宁明花山互通花山收费站附近 联系人：李海滨（收） 联系方式：15207718751			

历史记录

#1 - 2019-04-13 10:47 - 薛智垚

- 文件 防爆温湿度采集器说明书.docx 已添加

#2 - 2019-04-13 10:47 - 薛智垚

防爆温湿度协议需要开，请熟知！

#3 - 2019-04-15 17:40 - 苏正成

- 文件 omara_new (航达版迈世LOGO).apk 已添加

#4 - 2019-04-15 17:40 - 苏正成

主机升级文件未升级，调试时需升级文件

#5 - 2019-04-17 09:00 - 李军海

- 文件 桂军现场CAD.dxf 已添加

- 状态从 新建 变更为 已发货

#6 - 2019-04-17 09:07 - 李军海

- 文件 485通信协议.pdf 已添加

#7 - 2019-04-19 15:22 - 李军海

- 文件 pla-广西桂军.apk 已添加

#8 - 2019-04-22 11:22 - 谢学龙

- 文件 A3-4881.asp 已添加

- 文件 SM4881.def 已添加

防爆温湿度协议

#9 - 2019-04-22 17:49 - 杜小栋

- 文件 恒星物联科技调试工具1.910.exe 已添加

#10 - 2019-04-29 10:42 - 韦士飞

《485通信协议.pdf》协议已接入过，编号：1800

#11 - 2019-05-06 11:31 - 李军海

- 指派给从李军海变更为韦士飞

- % 完成从0 变更为40

该项目需要做以下几项定制：1、《485通信协议.pdf》协议编号=1800，需要在主机上增加除湿机开关机控制功能；
2、《防爆温湿度采集器说明书.docx》协议编号=4881，需要开发防爆温湿度的平均温度、平均湿度，平均温度、湿度需要显示在首页，参考沈阳航达的定制功能；3、联动功能：

平均温度联动普通空调的启停（通过空调控制器），平均温度大于设置阈值时，则联动空调开启，在设置阈值范围内则联动空调关机；
平均湿度联动除湿机的启停，平均湿度大于设置阈值时，则联动除湿机开机，在设置阈值范围内则联动除湿机关机；
优先开发除湿机开关机控制功能和平均温湿度功能；以上

#12 - 2019-05-06 15:19 - 韦士飞

联动控制功能已开发。文件位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-广西桂军信息工程有限公司#2196

#13 - 2019-05-06 15:31 - 韦士飞

- 指派给从韦士飞变更为李军海

#14 - 2019-05-07 12:00 - 谢学龙

- 文件 dbCfg.db3 已添加

1、编号1800除湿机升级开关控制功能，没实现。2、防爆、和常规的设备已经调试完成，当防爆温湿度跟普通空调、除湿机联动没实现。
3、一体机屏升级的是通用版本，只有普通空调功能实现，需要实现普通空调、防爆温湿度、除湿机功能。

#15 - 2019-05-07 16:28 - 谢学龙

- 文件 patch-广西桂军信息工程有限公司#2196.zip 已添加

联动功能

#16 - 2019-05-07 16:29 - 谢学龙

- 文件 A3-1800.asp 已添加

- 文件 libomsm.so 已添加

除湿机控制功能

#17 - 2019-05-23 10:16 - 李军海

项目情况如下：1.客户反馈主机上的问题：主机端客户反馈防爆温湿度电压发生告警不断联动声光报警；主机端普通空调控制器在主机页面上开启或者关闭已不起作用；2.安卓App 增加功能问题：

《omara_new（航达版迈世LOGO）.apk》修改增加温湿度数值、平均温湿度数值；

《omara_new（航达版迈世LOGO）.apk》增加除湿机的开启关闭功能；

#18 - 2019-05-23 11:43 - 张定岩

防爆温湿度协议已经开发，\\192.168.3.160\可写\A9\patch-广西桂军信息工程有限公司#2196 旧协议开发方式，协议SM：1280 tag=4

#19 - 2019-05-27 08:27 - 谢学龙

- 文件 dbCfg.db3 已添加

库房一配置文件

#20 - 2019-05-27 08:27 - 谢学龙

- 文件 dbCfg.db3 已添加

库房二配置文件

#21 - 2019-05-27 10:46 - 李军海

- 指派给从李军海变更为谢学龙

- % 完成从40变更为60

小谢，负责这个项目的跟进,请知悉！

#22 - 2019-05-28 11:33 - 谢学龙

- 文件 已删除 (dbCfg.db3)

#23 - 2019-06-06 16:09 - 谢学龙

1、协议上即时开关机发送指令主机没响应，也没数据回。2、协议上定时开关机发送指令主机响应没的验证，有数据回。

文件

防爆温湿度采集器说明书.docx	2.85 MB	2019-04-13	薛智垚
omara_new (航达版迈世LOGO) .apk	7.48 MB	2019-04-15	苏正成
桂军现场CAD.dxf	1.64 MB	2019-04-17	李军海
485通信协议.pdf	116 KB	2019-04-17	李军海
pla-广西桂军.apk	7.68 MB	2019-04-19	李军海
A3-4881.asp	3.3 KB	2019-04-22	谢学龙
SM4881.def	722 Bytes	2019-04-22	谢学龙
恒星物联科技调试工具1.910.exe	294 KB	2019-04-22	杜小栋
patch-广西桂军信息工程有限公司#2196.zip	235 KB	2019-05-07	谢学龙
A3-1800.asp	7.46 KB	2019-05-07	谢学龙
libomsm.so	4.41 MB	2019-05-07	谢学龙
dbCfg.db3	69 KB	2019-05-27	谢学龙
dbCfg.db3	67 KB	2019-05-27	谢学龙