

项目综合 - 任务 #2211

河北特乐信息科技有限公司 合同编号：OM-20190408-2 （薛智垚）

2019-04-23 09:06 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2019-04-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 3 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 4 单相电量仪 OM-ACM-A802 台 1 5 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 1 6 空调远程控制器 OM-ACA-A801 个 2 7 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 8 烟感探测器 OM-ACC-A101 个 3 9 485转TCP/IP通讯转换模块 OM-ACC-A108 台 1 10 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 11 开关电源12V/1.3A RS-15-12 个 1 12 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 13 区域漏水检测电缆 OM-LDA-B601/5 根 2 14 线材费 项 1 15 安装及调试费 项 1 16 UPS 接入 项 1 一、款项：已支付 二、发货时间：2019.4.23 三、技术部分：正常 四、收货地址及收货人：交货地址：河北省石家庄市裕华区东南路46号大石门C座四层001号 收货人：刘彦哲 联系方式：15076330423 五、快递方式：韵达快递			

历史记录

#1 - 2019-04-25 09:49 - 李季祯

韵达快递单号：3102412132368 主机型号SN：A0711184A367

#2 - 2019-05-09 17:02 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从廖丽娜变更为王小京

- % 完成从0变更为50

王小京，负责这个项目的指导，请知悉！项目为河北玖森马工负责实施。请知悉！

#3 - 2019-05-10 16:33 - 王小京

已联系客户开始实施项目

#4 - 2019-05-23 16:53 - 杜小栋

剩余短信 ups

#5 - 2019-05-23 20:36 - 薛智垚

GSM短信报警模块 OM-B2 出现问题，需要更换

#6 - 2019-06-17 17:23 - 谢学龙

- % 完成从50变更为80

GSM短信报警模块 OM-B2 调试完成

#7 - 2019-06-27 17:12 - 谢学龙

现场调试客户反应普通空调学习不上的问题：

1、空调控制器按照操作说明经过多次学习然后无法学习上，有时凑巧能学习上一两个温湿，基本大部分温湿指令和开关机学习不上。学习软件没有问题，学习方法没有问题 2、空调为杂牌空调并非主流品牌

#8 - 2019-07-02 13:59 - 谢学龙

问题方法：1、海信空调，日力空调无法学习。2、厂家反馈能学习上就能学习，学习不上都学习不了。
3、遥控器电池电量是不是不足，学码的时候不要在灯光太亮的地方，遥控器对空空调控制器学码的位置有没对好。

#9 - 2019-09-18 14:28 - 谢学龙

- 指派给从王小京 变更为薛智垚

- % 完成从80 变更为90

1、空调为松下牌子，空调控制器学习不了，空调控制器需要退回。