

项目综合 - 任务 #2213

广东钰诚信息科技有限公司【合同编号：ROC20190420-5】(深圳鲲鹏) 廖丽娜

2019-04-23 15:55 - 廖丽娜

状态:	调试中	开始日期:	2019-04-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	廖丽娜	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 产品名称 型号、规格 单位 数量 1 监控主机 ROC-A6 T100 台 12 GSM短信报警模块 ROC-B2 台 13 温湿度传感器 ROC-TH-B801 个 34 三相电量仪 ROC-ACM-A801 个 15 精密电流互感器 ROC-ACM-K200/5 个 36 配电监测器 ROC-ACM-A601 个 17 区域漏水检测器 ROC-LDA-B801 个 2 8 区域漏水检测电缆-5M ROC-LDA-B601/5 根 29 红外探测器 ROC-ACC-A100 个 110 烟雾探测器 ROC-ACC-A101 个 3 11 232转TCP/IP通讯转换器 ROC-ACC-A109 个 2 12 交换机 (H3C) S1208 台 1 13 UPS检测模块 定制 套 1 14 精密空调检测模块 定制 套 2 1、付款方式：已支付80% 2、发货时间：2019年4月23 3、技术方面：深圳鲲鹏 4、发货地址：地址：珠海市香洲区兴华路106号汇通大厦B栋4楼 朱经理 18575662118			

历史记录

#1 - 2019-04-23 17:22 - 廖丽娜

- 文件 鲲鹏200x63.png 已添加

- 文件 鲲鹏1000x1000.png 已添加

鲲鹏logo见下图

#2 - 2019-04-25 09:51 - 李季祯

韵达快递单号：3102461975305 主机型号SN:A0902185A016

#3 - 2019-04-26 17:00 - 廖丽娜

客户已收到货，请技术安排对接

#4 - 2019-04-26 17:03 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 50

#5 - 2019-04-27 15:01 - 李军海

该项目由杜小栋负责跟进，项目为深圳鲲鹏签订的第一个单子，务必重视！

#6 - 2019-09-12 10:55 - 邓枢枫

序号 品名 型号 单位 数量 1 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 12 485转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A108 个 3 1、付款方式：已付 2、发货时间：9月10号 下班前 3、技术方面：常规 4、发货地址：广东省中山市坦洲镇十四村顺景路14路东成百货 收货联系人：甘爵和 联系电话：15989762365

#7 - 2019-09-16 14:29 - 杜小栋

- % 完成从 50 变更为 80

ups已调试完成

#8 - 2019-09-27 11:51 - 王慧

B2为4G模块，客户在澳门使用，需把主机报警信息电话号码自动添加的86改为85（澳门）。

#9 - 2019-09-27 11:54 - 韦士飞

已更新。文件位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-广东钰诚信息科技有限公司#2213 需手动增加“86”前缀

#10 - 2019-09-29 17:06 - 王慧

- 文件BMS Modbus.pdf 已添加

#11 - 2019-10-11 10:38 - 王慧

- 文件SM4939.def 已添加

- 文件A3-4939.asp 已添加

精密空调已经开发 编号4939

#12 - 2020-05-09 09:36 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为廖丽娜

#13 - 2020-05-09 09:36 - 杜小栋

- 状态从已发货 变更为 调试中

- % 完成从80 变更为100

文件

鲲鹏200x63.png	24.4 KB	2019-04-23	廖丽娜
鲲鹏1000x1000.png	61.9 KB	2019-04-23	廖丽娜
BMS Modbus.pdf	148 KB	2019-09-29	王慧
SM4939.def	2.93 KB	2019-10-11	王慧
A3-4939.asp	6.05 KB	2019-10-11	王慧