

项目综合 - 任务 #2214

河南华脉通信工程有限公司（合同编号：OM20190422-01）（薛智垚）

2019-04-24 13:51 - 李季祯

| | | | |
|---|-----|---------|------------|
| 状态: | 调试中 | 开始日期: | 2019-04-24 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 薛智垚 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6-X300 台 1 2 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 3 报警主机 OM-B4 台 1 4 声光报警器 OM-D2 台 1 5 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 6 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 7 7 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 台 7 8 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 7 9 烟感探测器 OM-ACC-A101 个 7 10 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 11 红外探测器 OM-ACC-A100 个 7 12 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 台 7 13 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 7 14 IC卡 OM-ACC-A120 个 3 15 出门按钮 OM-ACC-A118 个 7 16 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 7 17 视频接入 套 1 1、收件地址：（河南省济源市公安局）济源市黄河大道中路1号 联系人：靳开开 联系电话：15138833627、付款说明：已付款 3、包装说明：常规 4、发货日期：2019-4-24 5、快递说明：顺丰到付 | | | |

历史记录

#1 - 2019-04-25 15:48 - 韩建萍

1、货已领，技术已测试 2、主机SN:A0711184A225 3、发货顺丰单号：054777586663（到付）

#2 - 2019-04-25 16:29 - 王小京

- 文件 dbCfg.db3 已添加

#3 - 2019-04-25 16:31 - 王小京

配电监测40；漏水30-36；温湿度16-22；

#4 - 2019-04-27 15:06 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 王小京

该项目由王小京负责跟进，请知悉!

#5 - 2019-04-28 09:42 - 李军海

- 指派给从 王小京 变更为 谢学龙

现场联系人 联系人：靳开开 联系电话：15138833627

#6 - 2019-04-28 09:43 - 李军海

该项目由谢学龙负责跟进

#7 - 2019-04-28 10:54 - 谢学龙

- % 完成 从 0 变更为 30

已经联系客户，并发送接线资料

#8 - 2019-05-16 14:07 - 谢学龙

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给从 谢学龙 变更为 薛智垚

- % 完成 从 30 变更为 100

调试完成

文件

dbCfg.db3

60 KB

2019-04-25

王小京