

项目综合 - 支持 #2215

新疆傲泽电子科技有限公司 合同编号：OM20190423-1 辛桂明（南宁发）

2019-04-24 14:31 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2019-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-05-22
指派给:	陆志毅	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 15 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 6 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 7 定位式漏水检测器 OM-LDA-A801 个 2 8 定位漏水检测电缆-5M OM-LDA-A601/5 根 2 9 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 10 232转TCP/IP模块 OM-ACC-A109 个 2 11 继电器 OM-ACC-A211 个 2 12 精密空调检测模块 定制 套 2 13 UPS检测模块 定制 套 2 14 新风机检测模块 定制 套 1 合同已签, 货款已支付 按常规发货, 2019-4-24日发货 甲方提供的交货地址: 新疆伊犁州霍尔果斯市霍尔果斯口岸霍河佳苑 收货人: 李治成 联系方式: 18690884449			

历史记录

#1 - 2019-04-25 17:09 - 李季祯

韵达快递单号:3102461975328 3102461975327 主机型号SN:AO908181B116

#2 - 2019-04-26 11:03 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王小京

- % 完成从0变更为60

王小京负责这个项目的跟进, 请知悉!

#3 - 2019-04-26 14:06 - 辛桂明

客户已提供精密空调协议, 客户已确认精密空调是3台, UPS是一台, 请安排协议接入ups协议要到最后再上传, 另外, 新风机是没有通讯接口的, 看是否通过配置的继电器进行控制。

#4 - 2019-04-26 14:06 - 辛桂明

- 文件SCA空调机组通信协议(标准机组_V1.4).pdf已添加

- 文件SDA通信协议.pdf已添加

#5 - 2019-05-21 15:27 - 辛桂明

- 文件UPS5000 MODBUS对外通讯协议20141111(1)(1).docx已添加

UPS通讯接口协议已上传, 请安排接入。

#6 - 2023-02-23 09:25 - 陆志毅

- 描述已更新。

- 指派给从王小京变更为陆志毅

文件

SDA通信协议.pdf	496 KB	2019-04-26	辛桂明
SCA空调机组通信协议(标准机组_V1.4).pdf	497 KB	2019-04-26	辛桂明

