

项目综合 - 任务 #2225

沈阳航达机载设备有限公司 合同编号：OM20190429-05 (薛智垚) 南宁发货

2019-05-01 15:06 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2019-05-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 三相电量仪			
OM-ACM-A801 个 34 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 95 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 16 UPS检测模块 定制			
套 17 智能列头柜检测模块 定制 套 38			
消防检测模块 定制 套 19 精密空调检测模块 定制 套			
3 10 集中端 OM-CMP-10 套 1 一、款项：已支付 二、发货时间：2019.5.2			
*三、技术部分：UPS协议、列头柜协议、精密空调协议后面上传，本项目需要派技术人员到现场指导调试，车费及住宿费全部由客户			
承担* 四、收货地址及收货人：交货地址：甲方指定地址 收货人：王银祥 联系方式：18519755433			
五、快递方式：韵达快递			

历史记录

#1 - 2019-05-01 15:07 - 薛智垚

- 指派给从廖丽娜变更为李军海

#2 - 2019-05-01 15:14 - 薛智垚

收货地址及收货人：交货地址：沈阳市于洪区沈北西路239-6号，联系人：詹策 电话：18842351610

#3 - 2019-05-01 17:02 - 薛智垚

2019.5.1 发货，智慧机房主机 OM-A6 T300未发,需要2019.5.5上班后从西安发货。

#4 - 2019-05-01 17:03 - 薛智垚

注意：现场调试，技术人员需要携带232转USB模块，485转USB模块

#5 - 2019-05-06 09:41 - 薛智垚

- 文件LOGO.png 已添加

注意：主机软件用客户的LOGO

#6 - 2019-05-08 14:25 - 薛智垚

- 文件美的精密机房用空调机组Modbus协议(大冷量)-V3.6-13.11.19(用户).pdf 已添加

- 文件232Shut协议通用描述.pdf 已添加

- 文件摩图ZHUPS电源mib SNMP (20151230) .rar 已添加

#7 - 2019-05-09 14:19 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为50

项目进展如下：1、《美的精密机房用空调机组Modbus协议(大冷量)-V3.6-13.11.19(用户).pdf》编号=2090-0；2、《232Shut协议通用描述.pdf》编号=786-1；3、《摩图ZHUPS电源mib SNMP (20151230) .rar》编号=803-0；以上，请知悉！

#8 - 2019-05-19 11:54 - 薛智垚

- 文件 机房动环系统图纸.pdf 已添加

李经理！请根据附件中的“机房平面图”绘制出3D图，请安排，比较着急，尽量在5月20日发给现场人员

#9 - 2019-05-22 16:08 - 王小京

现场需求为插电话线告警，配置发的设备为4G报警器。需更换

#10 - 2019-05-22 19:41 - 薛智垚

由于现场情况，需要更换设备，具体更换数量如下：1、将报警主机 OM-B4 换成带之前老款的 OM-B4 座机电话线报警的2、将智能列头柜检测模块定制3套 换成 3个三相电量仪 + 9个精密电流互感器 请悉知！

#11 - 2019-05-27 10:33 - 王小京

- % 完成 从 50 变更为 80

待客户收到设备进行支持更换。

#12 - 2019-05-27 10:47 - 李军海

- 指派给 从 李军海 变更为 王小京

王小京，负责这个项目的跟进，请知悉！

#13 - 2019-05-28 16:29 - 王小京

- % 完成 从 80 变更为 100

电话报警及三相市电接入完成。该项目完结。

#14 - 2019-05-28 16:29 - 王小京

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

#15 - 2020-07-08 15:12 - 王小京

- 描述 已更新。

- 指派给 从 王小京 变更为 薛智垚

文件

现场情况.docx	1.42 MB	2019-05-01	薛智垚
LOGO.png	212 KB	2019-05-06	薛智垚
美的精密机房用空调机组Modbus协议(大冷量)-V3.6-13.11.19(用户).pdf	181 KB	2019-05-08	薛智垚
232Shut协议通用描述.pdf	58.9 KB	2019-05-08	薛智垚
摩图ZHUPS电源mib SNMP (20151230) .rar	1.88 KB	2019-05-08	薛智垚
机房动环系统图纸.pdf	220 KB	2019-05-19	薛智垚