

项目综合 - 任务 #2235

新疆蓝迅科技发展有限公司(合同编号：OM20190507-XA01) (农能艺)

2019-05-08 18:32 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2019-05-08
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.90 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 3 2 报警主机 OM-B4 台 1 3 声光报警器 OM-D2 台 3 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 14 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 7 6 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 7 7 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 2 8 双门门禁控制器 OM-ACC-A112 个 1 9 指纹密码刷卡一体机 (IC) OM-ACC-A801 个 4 10 出门按钮 OM-ACC-A118 个 4 11 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 4 12 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 14 13 精密空调检测模块定制 (又名:精密空调监控适配器) 套 5 14 UPS检测模块 定制 (又名:UPS 监控适配器) 套 3 15 配电检测模块 (电量仪协议接入) 套 1 16 3D界面 OM-3D 套 3 17 集中端 OM-CMP-10 (又名:智能监控软件平台) 套 1 甲方提供的交货地址:新疆乌鲁木齐市南湖北路143号 收货人:李轶峰 联系方式:15160988602 付款说明:已付全款 包装说明:常规 快递说明:常规			
发货日期:2019-5-9			

历史记录

#1 - 2019-05-09 11:11 - 王小京

温湿度地址:16-29 (14个) 漏水地址:31-37 (7个) 因不能确定各主机对应设备,未进行配置,调试时进行配置。

#2 - 2019-05-10 09:37 - 韩建萍

1、货已领,技术已测试 2、主机SN:A0908181B070/071/085 3、货发韵达单号:3891470028208/28060/28106/28011/28301/28010

#3 - 2019-05-13 14:33 - 农能艺

- 文件 Modbus通信协议设计说明书 (IT版10-60KVA塔机和20-30KVA模块) (1).pdf 已添加

- 文件 艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.2(1).pdf 已添加

- 文件 艾特网能CoolMaster7000 (金鼎) DX定频 Modbus 监控协议V2.2(1).pdf 已添加

- 文件 多功能数显仪表(数码管版) HD20140601 (原).pdf 已添加

#4 - 2019-05-13 17:38 - 杜小栋

已发送安装指导文档

#5 - 2019-05-27 13:53 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为杜小栋

- % 完成从0变更为20

杜小栋,负责这个项目的跟进,请知悉!

#6 - 2019-06-04 13:42 - 杜小栋

789-0 ups 2077-0 艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 2081-0艾特网能CoolMaster7000 (金鼎) DX定频

#7 - 2019-06-27 17:35 - 杜小栋

- % 完成从20变更为50

ups 精密空调 配电柜已调试完成 一台主机已配置好 其余用户自行配置

#8 - 2019-12-05 08:58 - 农能艺

客户已经把B4的报警主机丢失，重新购买了B5的报警主机，2019年12月5日邮寄给客户

#9 - 2021-01-15 09:40 - 农能艺

- 描述 已更新。

现场对接人：杨朋 18599188730

#10 - 2021-01-19 10:24 - 农能艺

- 文件 机房图纸.dwg 已添加

#11 - 2021-01-23 14:39 - 黄天梯

- 文件 33.jpg 已添加

- 文件 332.jpg 已添加

- 文件 221.jpg 已添加

#12 - 2021-04-14 10:23 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 农能艺

- % 完成 从 50 变更为 100

客户配置视频已完成

#13 - 2023-03-02 15:38 - 杜小栋

指导报警器问题

#14 - 2023-10-20 09:52 - 杜小栋

三相电故障问题指导排查

#15 - 2024-07-23 19:36 - 杜小栋

平台问题排查

#16 - 2024-08-05 15:19 - 农能艺

平台软件重装费用已收取，可以安排重装！

#17 - 2024-08-06 18:48 - 杜小栋

发送平台安装包，说明文档

#18 - 2024-08-20 18:49 - 韦雄伟

指导安装平台，平台已安装成功。数据未配置。

#19 - 2024-08-21 18:35 - 韦雄伟

指导用户在平台上添加设备，数据。定制项设备。

#20 - 2024-08-23 17:21 - 韦雄伟

指导用户在平台添加设备数据。修改字段名称，报警等。目前主机推过来的设备已经可以正常可以查看。还差报警功能以及网络设备接入。

#21 - 2024-08-26 18:07 - 韦雄伟

平台及主机数据优化。故障排查

#22 - 2024-09-02 17:30 - 韦雄伟

(20240830) 协助排查精密空调故障问题，已处理。

#23 - 2024-09-02 17:59 - 韦雄伟

指导平台配置告警。目前数据已经正常。告警短信也能正常发出。待后续使用看有无异常。

文件

Modbus通信协议设计说明书（IT版10-60KVA塔机和20-30KVA模块）(1).pdf	410 KB	2019-05-13	农能艺
艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.2(1).pdf	418 KB	2019-05-13	农能艺
艾特网能CoolMaster7000（金鼎）DX定频 Modbus 监控协议V2.2(1).pdf	297 KB	2019-05-13	农能艺
多功能数显仪表(数码管版) HD20140601（原）.pdf	9.75 MB	2019-05-13	农能艺
机房图纸.dwg	389 KB	2021-01-19	农能艺
33.jpg	457 KB	2021-01-23	黄天梯
332.jpg	403 KB	2021-01-23	黄天梯
221.jpg	489 KB	2021-01-23	黄天梯