

项目综合 - 任务 #2239

吉林省建辰信息技术有限公司 合同编号：OM20190509-03（薛智垚）

2019-05-10 12:43 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2019-05-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 GSM短信报警模块 OM-B2 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 34 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 15 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 36 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 27 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 28 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 39 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 110 UPS检测模块定制 套 1 一、款项：已支付 二、发货时间：2019.5.10 三、技术部分：正常 四、收货地址及收货人：交货地址：长春市宽城区新发路835号，吉林省委院内 联系人：站久松 电话：13654362575 五、快递方式：韵达快递			

历史记录

#1 - 2019-05-10 15:27 - 王小京

温湿度16/17/18 SP3 漏水36/37 SP4 市电26 SP4

#2 - 2019-05-13 10:37 - 韩建萍

1、货已领，技术已测试 2、主机SN:A0711184A285 3、货发韵达单号：3891470028107/162

#3 - 2019-05-24 13:41 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

18943101200，现场调试人员 张工

#4 - 2019-05-24 17:39 - 苏正成

- 文件EA900系列6-20kVA 三单 产品MODbus通讯协议_U.pdf 已添加

- % 完成 从 0 变更为 50

UPS通信协议

文件

EA900系列6-20kVA 三单 产品MODbus通讯协议_U.pdf	510 KB	2019-05-24	苏正成
--------------------------------------	--------	------------	-----