

## 项目综合 - 任务 #2267

北京农业职业学院 合同编号：OM20190404-09（薛智垚）

2019-05-16 10:30 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2019-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 2 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 6 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 2 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 6 6 配电监测器 OM-ACM-A601 个 2 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 3 8 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 3 9 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 2 10 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 2 11 出门按钮 OM-ACC-A118 个 2 12 IC卡 OM-ACC-A120 张 10 13 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 2 14 红外探测器 OM-ACC-A100 个 2 15 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 6 16 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 2 17 集中端 OM-CMP-10 套 1 18 线材费 项 1 19 现场安装及施工费 项 1 20 系统调试 项 1 21 精密空调检测模块 定制 套 3 22 UPS检测模块 定制 套 2 23 视频检测模块 定制 套 1 24 DB9公母头 对 2 一、款项：已支付 二、发货时间：2019.5.17 三、技术部分：正常，UPS、精密空调、视频的通信协议暂时还不知道，需要到现场确认， 四、收货地址及收货人：交货地址：北京农业职业学院信息中心核心机房 收货人：任鹏 联系方式：13601371378 五、快递方式：韵达快递 * 注意：此项目需要去现场施工，地点为：北京农业职业学院信息中心核心机房*			

### 历史记录

#1 - 2019-05-21 14:52 - 李季祯

韵达快递单号：3102500216843 3102500216844 3102500216845

#2 - 2019-05-27 13:40 - 李军海

- 状态从新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 20

项目情况如下：1.这个项目需要出差实施，预计从西安带2个工人过去施工，时间安排待定；2.项目由杜小栋负责指导，请知悉！

#3 - 2019-08-23 08:54 - 杜小栋

- 状态从已发货 变更为 调试中

- 指派给从李军海 变更为 杜小栋

- % 完成 从 20 变更为 100

#4 - 2020-05-09 09:33 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为 薛智垚

#5 - 2024-09-27 12:02 - 杜小栋

- 描述 已更新。

### 现场运维

#6 - 2025-01-16 17:26 - 杜小栋

平台重新安装配置