

项目综合 - 支持 #2280

湖南万达信息产业有限公司 (合同编号: OM20190524-09) 薛智垚

2019-05-28 11:10 - 李季祯

状态:	调试中	开始日期:	2019-05-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧房主机 OM-A6 X300 台 1 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 4 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 5 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 6 UPS监控 定制 套 1 一、款项: 已支付。 二、发货时间: 2019.1.9 三、技术部分: 所有硬件传感器和软件都用客户的LOGO (LOGO在附件中) 四、所有监控项目以列表的形式在首页显示 五、UPS通讯协议见附件 六、收货地址及收货人: 交货地址: 吉首市乾州街道小溪桥路顺华宾馆隔壁 收货人: 王进 联系方式: 18507498299 七、快递方式: 默认快递			

历史记录

#1 - 2019-05-28 11:12 - 李季祯

- 文件 UPS Modbus通信协议设计说明书_Ver 1 34_C.pdf 已添加
- 文件 微信图片_20190527094127.png 已添加
- 文件 微信图片_20190527094122.png 已添加

hong pan 写到: > 序号 品名 型号 单位 数量 > 1 智慧房主机 OM-A6 X300 台 1 > 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 > 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 > 4 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 > 5 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 > 6 UPS监控 定制 套 1 > > 一、款项: 已支付。 > 二、发货时间: 2019.5.30 > 三、技术部分: 所有硬件传感器和软件都用客户的LOGO (LOGO在附件中) > 四、所有监控项目以列表的形式在首页显示 > 五、UPS通讯协议见附件 > 六、收货地址及收货人: 交货地址: 吉首市乾州街道小溪桥路顺华宾馆隔壁 收货人: 王进 联系方式: 18507498299 > 七、快递方式: 默认快递

#2 - 2019-05-28 11:12 - 李季祯

- 文件 已删除 (微信图片_20190527094127.png)

#3 - 2019-05-28 11:12 - 李季祯

- 文件 已删除 (UPS Modbus通信协议设计说明书_Ver 1 34_C.pdf)

#4 - 2019-06-03 09:00 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给 被设置为 王小京
- % 完成 从 0 变更为 40

王小京, 负责跟进这个项目, 请知悉!

#5 - 2019-06-14 14:00 - 王小京

- % 完成 从 40 变更为 80

该项目常规设备调试正常。定制项UPS未通讯

#6 - 2019-06-17 12:26 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从80变更为100

UPS默认不是RTU通讯，需要通过UPS主机更改为RTU才能进行通讯。 调试结束，项目完结。

#7 - 2020-07-08 16:56 - 王小京

- 描述已更新。

- 指派给从王小京变更为薛智垚

文件

UPS Modbus通信协议设计说明书_Ver 1.34_C.pdf	311 KB	2019-05-28	李季祯
微信图片_20190527094127.png	3.35 KB	2019-05-28	李季祯
微信图片_20190527094122.png	82.5 KB	2019-05-28	李季祯