

项目综合 - 任务 #2290

南宁市元光达计算机网络系统有限责任公司 合同编号：OM20190527-07 (薛智垚)

2019-05-28 22:36 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2019-05-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 12 GSM短信报警模块 OM-B2 台 13 温湿度传感器 OM-TH-A801 个 9 4 配电监测器 OM-ACM-A601 个 15 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 6 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 27 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V)个 4 8 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V)个 128 9 微压差开关 OM-ACC-A215 个 2 外购 10 插拔式电源防雷器 (市电柜) OM40-385 个 1 外购 11 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 12 精密空调检测模块 定制 套 2 13 UPS检测模块 定制 套 2 14 消防检测模块 定制 套 1 一、款项：已支付。二、发货时间：2019.5.29 三、技术部分：正常，UPS和精密空调协议后面上传。 四、收货地址及收货人：交货地址：南宁市青秀区星湖路28号永通电脑城B座201号 收货人：余祥平 联系方式：13117719221 五、快递方式：默认快递			

历史记录

#1 - 2019-05-28 22:37 - 薛智垚

- 主题从 南宁市元光达计算机网络系统有限责任公司 合同编号：OM20190527-07 变更为 南宁市元光达计算机网络系统有限责任公司 合同编号：OM20190527-07 (薛智垚)

#2 - 2019-06-03 13:51 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 谢学龙

小谢，负责这个项目的跟进，请知悉！

#3 - 2019-07-03 09:13 - 谢学龙

- % 完成从 0 变更为 20

已经联系客户

#4 - 2020-06-19 10:55 - 李军海

- 指派给从 谢学龙 变更为 易宏章

现场安装人员，莫工：133 4761 7737

#5 - 2020-06-20 09:26 - 易宏章

- % 完成从 20 变更为 60

温湿度、漏水、蓄电池、微压差、配电、精密空调线已经指导布线完成。

#6 - 2020-07-01 10:05 - 易宏章

APC-UPS协议

#7 - 2020-07-01 18:15 - 王慧

由于商务售后流程文档，导致现在主机为X300，需远程开T300权限。

#8 - 2020-07-21 11:04 - 易宏章

- 描述已更新。

- 指派给从易宏章变更为薛智垚

- %完成从60变更为100

设备已全部调试接入完成，项目完结。