

项目综合 - 任务 #2322

新疆卓越信息技术有限公司 合同编号：OM20190604-05 (薛智垚)

2019-06-10 10:16 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2019-06-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 备注 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 16 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 16 3 逆变器直流电压 个 48 从厂家直接发 4 单相电量仪 OM-ACM-A802 个 16 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 16 6 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 16 7 集中端 套 1 一、款项：已支付 二、发货时间：2019.6.14 三、技术部分：正常 四、收货地址及收货人：交货地址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座13H 收货人：李洋 联系方式：13609993730 五、快递方式：德邦物流			

历史记录

#1 - 2019-06-26 10:10 - 李军海

- 状态从新建 变更为 已发货
- 指派给从李军海 变更为 王小京
- % 完成从0 变更为 50

这个项目由王小京负责跟进，请知悉！

#2 - 2023-02-23 09:53 - 黄正梁

- 状态从已发货 变更为 调试中

#3 - 2023-02-23 09:53 - 黄正梁

- 描述 已更新。
- 指派给从王小京 变更为 黄正梁