

项目综合 - 任务 #2334

广州汇豪计算机科技开发有限公司【合同编号：OM20190613-05】廖丽娜

2019-06-15 10:44 - 廖丽娜

状态:	调试中	开始日期:	2019-06-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	廖丽娜	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 2 GMS短信报警模块 OM-B2 台 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4 烟雾传感器 OM-ACC-A101 OM-ACC-A101 个 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 OM-LDA-B801 套 6 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 7 单相电量仪 OM-ACM-A802 OM-ACM-A802 个 8 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 9 空调远程控制器 (单机) OM-ACA-A801 OM-ACA-A801 个 10 门磁 OM-ACC-A110 个 11 ups监测模块 定制 1 12 3D界面 定制 1 一、款项：已支付 二、发货时间：2019.06.15 三、技术部分：1、迈世包装 四、收货地址及收货人：收件地址:广州市白云区钟落潭镇金盆村九曲径北路57号(汇豪计算机) 收件人:张镇金15815125400 五、快递方式：默认快递			

历史记录

#1 - 2019-06-20 09:45 - 谢学龙

- 指派给从李军海变更为廖丽娜

1、需要提供UPS协议2、平面图

#2 - 2019-06-25 14:05 - 谢学龙

- 文件minno空调协议(modbus)V001.pdf已添加

机柜空调协议

#3 - 2019-06-25 14:47 - 谢学龙

- 文件CB20190625144426.jpg已添加

3D图

#4 - 2019-06-25 17:43 - 张定岩

协议已开发，文件位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-广州汇豪计算机科技开发有限公司#2334

#5 - 2019-06-26 11:54 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从廖丽娜变更为谢学龙

- % 完成从0变更为50

小谢，负责跟进这个项目，请知悉！

#6 - 2019-06-28 15:54 - 谢学龙

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从谢学龙变更为廖丽娜

- % 完成从50变更为100

已经调试完结

文件

minno空调协议 (modbus) V001.pdf	430 KB	2019-06-25	谢学龙
CB20190625144426.jpg	610 KB	2019-06-25	谢学龙