

智慧机房 V2.0 - 功能 #2349

生产/采购 # 2340 (新建): 室外一体化机

室外一体化机柜-传感器调试测试

2019-06-22 17:00 - 张定岩

状态:	已发货	开始日期:	2019-06-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 已经接入温湿度2个, 水位2个, SF6 1个, 红外2个, 烟感2个, 普通空调1个, 动环屏, 等传感器。 目前协议都已调通, 页面显示正常, 只是页面刷新切换, 配置等操作有点卡。动环屏上显示的传感器数据和主机上的不对应。			

历史记录

#1 - 2019-06-22 17:01 - 张定岩

- 主题从 传感器调试测试 变更为 室外一体化机柜-传感器调试测试

- % 完成 从 60 变更为 80