

项目综合 - 任务 #2351

甘肃拓达电子科技有限公司 (合同编号 : OM20190624-15) (农能艺)

2019-06-24 14:56 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2019-06-24
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 4 2 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 3 报警主机 OM-B4 台 1 4 声光报警器 OM-D2 台 5 5 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 10 6 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 5 7 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 15 8 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 5 9 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 1 10 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 4 11 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 4 12 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 4 13 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 4 14 出门按钮 OM-ACC-A118 个 4 15 IC卡 OM-ACC-A120 张 20 16 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 4 17 红外探测器 OM-ACC-A100 个 6 18 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 10 19 视频检测模块 定制 套 1 20 交换机检测模块 定制 套 1 21 集中端 OM-CMP-10 套 1 甲方提供的交货地址:兰州市安宁区费家营十字国网甘肃省电力公司培训中心 收货人:吴志伟 联系方式:15095357626 付款说明:全款 包装说明:常规 快递说明:常规 发货日期:2019-6-24			

历史记录

#1 - 2019-07-01 13:47 - 谢学龙

- % 完成 从 0 变更为 30

已经联系客户,并发送资料

#2 - 2019-07-02 11:28 - 李军海

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- 指派给 从 李军海 变更为 王小京

王小京,负责这个项目的调试,请知悉!

#3 - 2019-07-26 14:13 - 王小京

- % 完成 从 30 变更为 80

设备已安装调试正常。平台未完善

#4 - 2019-10-11 09:43 - 农能艺

- 指派给 从 王小京 变更为 谢学龙

客户要求:把交换机监控替换成精密空调监控

#5 - 2019-10-11 16:03 - 谢学龙

- 文件 05130082-通信协议-A2-ES05111-CyberMate系列分体机-电总协议-标准版-中文-2019-3-2.pdf 已添加

精密空调协议已开发过编号为2048

#6 - 2019-10-14 10:09 - 谢学龙

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- 指派给 从 谢学龙 变更为 农能艺

- % 完成 从 80 变更为 100

指导调试完成，客户待验收

文件

05130082-通信协议-A2-ES05111-CyberMate系列分体机-电总协议-标准版-中文-2019-3-2.pdf 2019-10-11

谢学龙