

项目综合 - 任务 #2352

保定庆安商贸有限公司 (合同编号 : OM20190625-03) (农能艺)

2019-06-25 11:38 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2019-06-25
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 声光报警器 OM-D2 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 14 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 15 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 6 配电监测器 OM-ACM-A601 个 17 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 8 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 9 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 2 10 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V) 个 1 11 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V) 个 4 12 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 1 13 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 1 14 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1 15 IC卡 OM-ACC-A120 张 10 16 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 1 17 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 18 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 19 UPS检测模块 定制 套 1 20 视频监控模块 定制 套 1			
甲方提供的交货地址: 内蒙古包头市固阳县阿拉塔大街东方宾馆 收货人: 周伟存 联系方式: 18932662067 付款说明: 全款 包装说明: 常规 快递说明: 常规 发货日期: 2019-6-25			

历史记录

#1 - 2019-07-01 14:44 - 谢学龙

- % 完成 从 0 变更为 30

已经联系客户, 并发送接线资料

#2 - 2019-07-02 11:29 - 李军海

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- 指派给 从 李军海 变更为 谢学龙

小谢, 负责这个项目的跟进调试, 请知悉!

#3 - 2019-07-04 13:45 - 谢学龙

- 指派给 从 谢学龙 变更为 农能艺

请提供UPS协议

#4 - 2019-07-04 14:04 - 农能艺

- 文件 e52474bb0b66d653023bd14beef82bd.jpg 已添加

#5 - 2019-07-11 18:22 - 苏正成

- % 完成 从 30 变更为 50

UPS已开发, 编号: 772

#6 - 2019-07-15 09:12 - 农能艺

- 文件 66103MODBUS使用手册.pdf 已添加

- 指派给 从 农能艺 变更为 谢学龙

#7 - 2019-08-13 21:08 - 农能艺

序号 品名 型号 单位 数量 1 报警主机 OM-B4 台 2 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V) 个 3 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V) 个 60 4 手机APP V1.0 套 1 5 邮件报警 V1.0 套 1 付款说明：已付款 包装说明：常规 快递说明：顺丰 发货日期：2019-08-13
 甲方提供的交货地址：内蒙古包头市固阳县阿拉塔大街东方宾馆 周伟存 18932662067
 备注：本次是同一项目的补加设备，内阻检测器上次已经邮寄了4个，地址分别命名为（21，22，23，24）

#8 - 2019-08-14 10:39 - 谢学龙

- 文件 9E 机器使用串口工具RS232通讯测试.pdf 已添加
- 文件 93E SHUT 协议解析举例.pdf 已添加

UPS协议 768 -1

#9 - 2019-08-27 10:14 - 谢学龙

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- 指派给从 谢学龙 变更为 农能艺
- % 完成从 50 变更为 100

调试完成

#10 - 2019-09-06 16:18 - 农能艺

- 文件 DL}9]TIS6EXIRH{I3QW2Z(U.jpg 已添加
- 文件 HN1R\$0\$G43IK__2K@@VSJBX.jpg 已添加
- 文件 QG3[C(K~S)RKU@RB]0HRCIP.jpg 已添加
- 文件 TGAHWS)4VU(DLN\$F49G0OKP.jpg 已添加
- 指派给从 农能艺 变更为 谢学龙

增加一个3D界面

#11 - 2019-11-05 15:16 - 谢学龙

- 1、项目还存在页面声光报警出现误报情况

#12 - 2021-06-16 11:23 - 王慧

- 描述 已更新。
- 指派给从 谢学龙 变更为 黄正梁
- % 完成从 100 变更为 80

黄正梁 负责项目跟进。

#13 - 2021-06-16 11:34 - 黄正梁

- 文件 CM5-17 精密空调 通讯协议.doc 已添加

文件

e52474bb0b66d653023bd14beef82bd.jpg	125 KB	2019-07-04	农能艺
66103MODBUS使用手册.pdf	1.42 MB	2019-07-15	农能艺
9E机器使用串口工具RS232通讯测试.pdf	165 KB	2019-08-14	谢学龙
93E SHUT协议解析举例.pdf	208 KB	2019-08-14	谢学龙
HN1R\$0\$G43IK__2K@@VSJBX.jpg	85.4 KB	2019-09-06	农能艺
DL}9]TIS6EXIRH{I3QW2Z(U.jpg	102 KB	2019-09-06	农能艺
TGAHWS)4VU(DLN\$F49G0OKP.jpg	269 KB	2019-09-06	农能艺
QG3[C(K~S)RKU@RB]0HRCIP.jpg	124 KB	2019-09-06	农能艺

