

## 项目综合 - 任务 #2358

四川中德森系统集成有限公司(项目名称：四川烟草公司凉山州公司) (合同编号：OM20190624-15) (薛智垚)

2019-06-27 09:10 - 李季祯

状态:	完结	开始日期:	2019-06-27
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6-X100 台 8 2 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 8 3 网络IP通断监测模块 终端授权 个 400 4 报警主机 OM-B4(4G) 台 1 甲方提供的交货地址：凉山州西昌市三岔口东路478号四川烟草公司凉山州公司。 收货人：吴万里 联系方式：15928115957。 付款说明：已付全款 软件期限说明：永久性 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2019-6-27			

### 历史记录

#1 - 2019-07-02 08:55 - 薛智垚

联系人：吴万里 电话：15928115957

#2 - 2019-07-02 08:56 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王小京

- % 完成从0变更为50

王小京，负责这个项目的跟进！

#3 - 2019-07-02 10:31 - 王小京

已联系客户，问题处理会直接对接

#4 - 2019-08-12 09:50 - 薛智垚

- 文件凉山州烟草公司：南宁迈世IP监控系统已发现问题的汇总.docx 已添加

注意：客户在附件中提出的问题，请尽快给出答复！

#5 - 2019-08-15 15:22 - 王小京

- % 完成从50变更为90

平台搭建完成，客户提出问题已处理完成。(客户进行观察有问题在处理)

#6 - 2019-08-19 15:54 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从90变更为100

平台搭建完成。客户问题已处理。

#7 - 2020-07-08 15:30 - 王小京

- 描述已更新。

- 指派给从王小京变更为薛智垚

#8 - 2022-03-04 11:50 - 薛智垚  
- 状态从 调试中 变更为 完结

## 文件

---

凉山州烟草公司：南宁迈世IP监控系统已发现问题的汇总.docx	87.9 KB	2019-08-12	薛智垚
---------------------------------	---------	------------	-----