

## 项目综合 - 支持 #2364

河北佳友信息技术有限公司

邯郸市人社局项目 合同编号：OM20190702-10 辛桂明（南宁发）

2019-07-02 13:38 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2019-07-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-07-31
指派给:	谢学龙	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 声光报警器 OM-D2 台 1 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 8 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 9 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 10 精密空调检测模块 定制 套 1 11 UPS检测模块 定制 套 1 合同已签，货款已支付 按常规发货，2019-7-2日发货 甲方提供的交货地址：河北省邯郸市邯山区人社局陵西南大街58 收货人：汲庆尧 联系方式：13643103531			

### 历史记录

#1 - 2019-07-02 14:23 - 辛桂明

客户订单中有视频检测模块，12 视频检测模块 定制 套 1

#2 - 2019-07-02 16:52 - 辛桂明

- 文件 UPS 1-20K RS232通讯协议最新(1)(1).doc 已添加

UPS通讯协议已提供，请安排接入。

#3 - 2019-07-02 17:15 - 辛桂明

- 文件 精密空调SDA机组通信协议V1.0(1).pdf 已添加

精密空调通讯接口协议已提供，请安排接入。

#4 - 2019-07-05 14:57 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 谢学龙

- % 完成从 0 变更为 40

小谢，负责跟进这个项目，请知悉！

#5 - 2019-07-05 14:57 - 李军海

及经理 13643103531

#6 - 2019-07-05 15:25 - 谢学龙

UPS ,已经开发过编号772-5

#7 - 2019-07-05 15:32 - 谢学龙

精密空调已经开发过编号为：2066

#8 - 2019-07-08 11:04 - 谢学龙

- 文件 libomsm.so 已添加

- 文件 A3-772 -5.asp 已添加

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 40 变更为 100

#### 1、调试完成

#### 文件

---

UPS 1-20K RS232通讯协议最新(1)(1).doc	63.7 KB	2019-07-02	辛桂明
精密空调 SDA机组通信协议V1.0(1).pdf	485 KB	2019-07-02	辛桂明
A3-772 -5.asp	3.54 KB	2019-07-08	谢学龙
libomsm.so	4.68 MB	2019-07-08	谢学龙