

## 项目综合 - 任务 #2366

新疆诚信德实业发展有限公司 (合同编号: OM20190618-15) (潘红妮)

2019-07-03 12:59 - 李季祯

状态:	完结	开始日期:	2019-07-03
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 商品名称 规格/型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6-T100 台 12 报警主机 OM-B4(4G) 台 13 声光报警器 OM-D2 个 14 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 15 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 36 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 77 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 个 38 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 39 232转TCPIP通讯转换模块 OM-ACC-A109 个 210 3D机房图 定制套 111 UPS接入 定制套 212 精密空调接入 定制套 2 甲方提供的交货地址: 乌鲁木齐市南湖南路华凌国际公寓。 收货人: 王兰。 联系方式: 18997993237。 付款说明: 已付全款 软件期限说明: 永久 包装说明: 常规 快递说明: 常规 发货日期: 2019-7-3			

### 历史记录

#1 - 2019-07-09 11:41 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李军海变更为杜小栋
- % 完成从0变更为30

杜小栋, 负责跟进这个项目, 请知悉!

#2 - 2019-07-23 10:33 - 李季祯

- 文件UPS型号.jpg 已添加
- 文件空调型号.png 已添加

#3 - 2019-09-03 13:47 - 杜小栋

剩余定制项未完成 不做接入

#4 - 2021-11-05 16:36 - 杜小栋

- 描述已更新。
- 指派给从杜小栋变更为王丽红
- % 完成从30变更为100

#5 - 2021-11-15 11:50 - 王丽红

- 状态从已发货变更为完结

### 文件

UPS型号.jpg	49.3 KB	2019-07-23	李季祯
空调型号.png	284 KB	2019-07-23	李季祯