

## 项目综合 - 任务 #2372

河北朝嵩科技有限公司【项目名称：新乐医院】（合同编号：OM20190704-22）（潘红妮）

2019-07-05 09:20 - 李季祯

状态:	完结	开始日期:	2019-07-05
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 商品名称 规格/型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6-T300 台 1 2 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 3 GSM短信报警模块 OM-B2(4G) 台 1 4 声光报警器 OM-D2 个 1 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 台 1 6 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3 7 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 6 8 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 9 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B801/5 根 2 10 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 4 11 UPS接入定制套 2 12 精密空调接入定制套 3 收货地址：河北省石家庄市长安区北二环东路168号捷凯双创孵化基地820房间 收货联系人：马二林 联系电话：15200015344 付款说明：已付款 软件说明：永久 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2019-7-5			

### 历史记录

#1 - 2019-07-09 11:48 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李军海变更为谢学龙
- % 完成从0变更为20

小谢，负责跟进这个项目，请知悉！

#2 - 2020-05-28 10:15 - 谢学龙

- 文件新乐医院-精密空调通信协议.pdf 已添加

ups协议790

#3 - 2020-07-07 15:33 - 王小京

- 描述已更新。

华为UPS5000 编号：790-0

#4 - 2020-07-07 15:36 - 王小京

- 指派给从谢学龙变更为王小京

华为UPS5000 编号：790-0

#5 - 2020-07-08 16:32 - 王小京

- 状态从已发货变更为完结
- % 完成从20变更为100

宇视视频需要接入，研发需要远程调试环境，提供设备型号

### 文件

新乐医院-精密空调通信协议.pdf

832 KB

2020-05-28

谢学龙