

## 项目综合 - 任务 #2399

河北朝嵩科技有限公司【项目名称：冀中能源葛泉矿机房、冀中能源东井机房】(合同编号：OM20190710-18) (潘红妮)

2019-07-11 09:34 - 李季祯

状态:	完结	开始日期:	2019-07-11
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6-X300 台 2 (说明:主机刷机OM-A6-X100,标贴使用OM-A6-X300) 2 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 2 3 GSM短信报警模块 OM-B2(4G) 台 2 4 声光报警器 OM-D2 个 2 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 台 2 6 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 6 7 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4 8 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 4 9 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B801/5 根 4 甲方提供的交货地址: 河北省石家庄市长安区北二环东路168号捷凯双创孵化基地820房间。 收货人: 马二林 联系方式: 15200015344。 付款说明: 已付款 软件期限说明: 永久 包装说明: 除主机外,其他按常规 快递说明: 常规 发货日期: 2019-7-11			

### 历史记录

#1 - 2019-07-11 15:36 - 易宏章

\*注意: 实发主机为X300\*+, 刷机用X300的软件, 显示型号为X100。

#2 - 2019-07-15 11:10 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王小京

王小京, 负责跟进这个项目, 请知悉!

#3 - 2019-07-15 11:10 - 李军海

- % 完成从0变更为50

#4 - 2019-08-26 13:11 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从50变更为100

#5 - 2020-07-08 17:06 - 王小京

- 描述已更新。

- 状态从调试中变更为完结