

项目综合 - 任务 #2416

北京互联之光信息技术有限公司 合同编号：OM20190716-05 (薛智垚)

2019-07-18 14:47 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2019-07-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 声光报警器 OM-D2 台 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 45 机柜式温湿度传感器 OM-TH-B901 个 46 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 17 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 38 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 19 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 110 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 111 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 3 12 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 113 精密空调检测模块 定制 套 214 UPS检测模块 定制 定制 套 115 门禁检测模块 定制 套 116 视频检测模块 定制 套 1 一、货款：已付款二、发货时间：2019.7.19 三、技术部分：UPS、精密空调、门禁、视频定制协议需要开发，可到现场升级。 四、收货地址及收货人：交货地址：北京昌平区北清路白庙西街 收货人：潘良 联系方式：13522540073 五、快递方式：默认方式			

历史记录

#1 - 2019-07-23 17:33 - 王小京

- 指派给从李军海变更为王小京

#2 - 2019-07-23 17:34 - 王小京

- % 完成从0变更为20

已联系客户，指导开始安装设备

#3 - 2019-07-24 17:19 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2019-07-24 17:19 - 李军海

王小京负责跟进这个项目，请知悉！

#5 - 2019-08-05 14:58 - 王小京

- % 完成从20变更为70

指导客户安装设备中

#6 - 2019-08-12 10:20 - 王小京

- 文件 厂家UH31三进单出UPS后台通信协议.pdf 已添加

#7 - 2019-08-12 10:21 - 王小京

- % 完成从70变更为80

1.厂家UH31三进单出UPS后台通信协议；需开发请安排。 2.预计调试8.13日（周二）

#8 - 2019-08-12 10:34 - 李军海

- 指派给从王小京变更为张定岩

#9 - 2019-08-12 11:58 - 张定岩

UPS协议经开发：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-北京互联之光信息技术有限公司#2416

#10 - 2019-08-26 16:14 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给从 张定岩 变更为 王小京

- % 完成从 80 变更为 100

1.定制项UPS调试正常。2.首页温湿度显示更新正常。项目调试结束。

#11 - 2020-07-08 17:06 - 王小京

- 描述 已更新。

- 指派给从 王小京 变更为 薛智焱

文件

厂家UH31三进单出UPS后台通信协议.pdf	109 KB	2019-08-12	王小京
-------------------------	--------	------------	-----