

智慧机房 V2.0 - 功能 #245

支持 # 244 (完结): 内蒙古阿拉善盟地税局机房监控项目

内蒙古阿拉善盟地税局设备接入

2015-09-29 14:26 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-09-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-10-14
指派给:	罗善幸	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 王经理，电商内蒙地税局订单需要接入列头柜及精密空调，协议在父任务附件中。请安排，谢谢！			

历史记录

#1 - 2015-09-29 14:26 - 吴容杜

- 指派给 被设置为 om 经理1

#2 - 2015-10-09 10:40 - om 经理1

- 指派给 从 om 经理1 变更为 罗善幸

#3 - 2015-10-12 08:59 - 罗善幸

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#4 - 2015-10-12 09:10 - 罗善幸

- 计划完成日期 被设置为 2015-10-14

#5 - 2015-10-12 17:55 - 罗善幸

- % 完成 从 0 变更为 50

#6 - 2015-10-30 08:29 - 罗善幸

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 50 变更为 100

#7 - 2016-05-06 14:26 - test u3

- 状态 从 调试中 变更为 完结

用户已使用 反馈不清 先关闭