

## 项目综合 - 支持 #2451

宁波梅兰信息技术有限公司 环保局项目 合同编号：OM20190801-7 辛桂明（南宁发）

2019-08-01 20:34 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-08-15
指派给:	杜小栋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 2 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 3 4 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 3 5 UPS检测模块 定制 套 1 6 精密空调检测模块 定制 套 1 合同已签, 货款已支付按客户定制型号发货, 2019-8-2日发货, 客户定制型号如下: 1 短信报警模块 YD-GSM 台 1 2 三相电量仪 YD-BSQ305 个 1 3 区域漏水检测器 YD-LD300 个 3 4 区域漏水检测电缆-5M YD-LD300/5 根 3 5 UPS检测模块 定制 套 1 6 精密空调检测模块 定制 套 1			

### 历史记录

#1 - 2019-08-01 20:36 - 辛桂明

甲方提供的交货地址：浙江省宁波市鄞州区恒业大厦7楼701室 收货人：汪斯善 联系方式：15728013039

#2 - 2019-08-07 09:33 - 辛桂明

- 文件 DME优化MODBUS通讯协议 (V1.2) 空调协议【ModBUS协议 5按键空调在主机J14端子A B- (或者有一个网口7 8- ) ; (DME9按键监控借口在J11 A B- )】.pdf 已添加

- 文件 UPS协议 新power通讯协议XY0200V120.pdf 已添加

UPS、精密空调协议已提供，请安排接入，客户这两天要调试验收。

#3 - 2019-08-07 09:34 - 辛桂明

- 主题从 宁波梅兰信息技术有限公司 合同编号：OM20190801-7 辛桂明（南宁发） 变更为 宁波梅兰信息技术有限公司 环保局项目 合同编号：OM20190801-7 辛桂明（南宁发）

#4 - 2019-08-07 09:43 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成从 0 变更为 30

项目由杜小栋负责跟进，请知悉！

#5 - 2019-08-07 09:43 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

#6 - 2019-08-07 09:54 - 杜小栋

ups 769-0

#7 - 2019-08-07 09:58 - 杜小栋

精密空调协议需要开发 DME优化MODBUS通讯协议 (V1.2) 空调协议【ModBUS协议 5按键空调在主机J14端子A B- (或者有一个网口7 8- ) ; (DME9按键监控借口在J11 A B- )】.pdf 预计2天调试

#8 - 2019-08-07 10:22 - 李军海

- 指派给从 杜小栋 变更为 张定岩

#9 - 2019-08-08 16:36 - 张定岩

协议已开发好：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-宁波梅兰信息技术有限公司\#2451

#10 - 2019-08-15 11:06 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给从 张定岩 变更为 杜小栋

- % 完成从 30 变更为 100

已完成

#11 - 2019-12-16 14:44 - 杜小栋

客户反映 微信小程序 更新速度慢 需要加快

#12 - 2019-12-17 17:59 - 辛桂明

- 状态从 调试中 变更为 完结

## 文件

约顿LOGO.cdr	2.06 MB	2019-08-01	辛桂明
UPS协议 新repower通讯协议XY0200V120.pdf	151 KB	2019-08-07	辛桂明
DME优化MODBUS通讯协议 (V1.2) 空调协议【 ModBUS协议 5按键空调在3号J14端子A 8010或者有一个网口7 8- ) ; ( DME9按键监控借口在J11 辛桂明】.pdf			