

项目综合 - 任务 #2464

秦皇岛市新浪潮计算机工程有限公司 (合同编号: OM20190806-10) (农能艺)

2019-08-07 15:27 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2019-08-07
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 12 声光报警器 OM-D2 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 24 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 45 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 46 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 17 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 18 出门按钮 OM-ACC-A118 个 19 IC卡 OM-ACC-A120 张 10 10 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 1 11 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 4 付款说明: 已付款 包装说明: 常规 快递说明: 常规 发货日期: 2019年8月7日			

历史记录

#1 - 2019-08-11 22:23 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋
- % 完成从 0 变更为 40

杜小栋, 负责跟进这个项目, 请知悉!

#2 - 2019-08-27 16:45 - 杜小栋

- % 完成从 40 变更为 50

已发送指导文档

#3 - 2019-08-29 14:38 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成从 50 变更为 100

已完成安装调试

#4 - 2020-05-09 09:09 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 农能艺