

## 项目综合 - 任务 #2471

福建三川基业电子设备有限公司【合同编号：OM20190716-15】廖丽娜（南宁迈世）

2019-08-09 13:46 - 廖丽娜

状态:	已发货	开始日期:	2019-08-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6-X300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 个 1 3 三相电量仪 OM-ACM-A801 台 1 4 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3 5 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 7 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B801/5 根 1 8 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 1 9 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 1 10 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1 11 IC卡 OM-ACC-A120 张 10 12 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 1 13 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 14 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 15 UPS 接入 定制 1 16 精密空调接入 定制 1 甲方提供的交货地址： 福建省福州市台江区五一中路大利嘉城写字楼北楼1213单元 收货人：叶串林 联系方式：18060503006 。 付款说明：已付款 快递说明：常规 包装说明：常规 发货日期：2019-8-9			

### 历史记录

#1 - 2019-08-11 22:29 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李军海变更为杜小栋
- % 完成从0变更为50

杜小栋，负责跟进这个项目，请知悉！

#2 - 2019-08-12 14:09 - 廖丽娜

- 文件 HIROSS 通信协议.HT15.170809(1).xlsx 已添加

精密空调协议已在附件中，请注意查收！

#3 - 2020-12-28 15:48 - 杜小栋

- 描述已更新。
- % 完成从50变更为100

### 文件

HIROSS 通信协议.HT15.170809(1).xlsx	25.5 KB	2019-08-12	廖丽娜
---------------------------------	---------	------------	-----