

项目综合 - 支持 #2489

岑溪市万联电子科技有限公司 合同编号：OM20190816-9 辛桂明（南宁发）

2019-08-20 11:27 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2019-08-20
优先级:	高	计划完成日期:	2019-09-16
指派给:	王慧	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 GSM短信报警模块 OM-B2 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 15 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 6 配电监测器 OM-ACM-A601 个 17 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 18 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 19 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 10 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 11 门磁 OM-ACC-A110 个 1 12 精密空调检测模块 定制 套 1 13 UPS检测模块 定制 套 1 14 视频检测模块 定制 套 1 合同已签，货款已支付 按常规发货，2019-8-20日发货 甲方提供的交货地址：广西梧州岑溪市义州大道65号 收货人：曾建林 联系方式：13977413228			

历史记录

#1 - 2019-08-26 10:43 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李军海变更为杜小栋
- % 完成从0变更为50

杜小栋，负责跟进这个项目，请知悉！

#2 - 2019-09-17 13:41 - 谢学龙

- 文件 通信协议.HT15.190420.xlsx 已添加

精密空调协议

#3 - 2019-09-17 17:43 - 谢学龙

- 指派给从杜小栋变更为王慧

精密空调协议需要开发

文件

通信协议.HT15.190420.xlsx	32.8 KB	2019-09-17	谢学龙
-----------------------	---------	------------	-----