

## 项目综合 - 任务 #2492

新疆上讯信息技术有限公司【项目名称：图木舒克机房动环】（合同编号：OM20190815-15）（潘红妮）

2019-08-20 19:05 - 李季祯

状态:	完结	开始日期:	2019-08-20
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 商品名称 规格/型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 ( 标签贴 : OM-A6-T300 ) 2 声光报警器 OM-D2 套 1 3 三相电量仪 OM-ACM-A801 台 1 4 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3 5 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 6 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 个 1 7 区域漏水检测电缆-20M OM-LDA-B601/20 个 1 8 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 4 9 UPS监测接入 定制 套 1 10 精密空调监测接入 定制 套 1 收货地址 : 新疆乌鲁木齐高新区高新街258号数码港大厦30楼 收货联系人 : 海骏彪 联系电话 : 13309918155 付款方式 : 已付款 软件期限说明 : 授权到2019-10-31日 包装说明 : 主机标签贴 OM-A6-T300,系统是T100,其他常规 快递说明 : 常规 发货日期 : 2019-8-22			

### 历史记录

#1 - 2019-08-26 10:46 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李军海变更为杜小栋
- % 完成从0变更为50

杜小栋，负责跟进这个项目，请知悉！

#2 - 2019-09-04 10:09 - 李季祯

- 文件UPS5000 Modbus对外通讯协议.pdf 已添加

#3 - 2019-09-04 10:21 - 杜小栋

以下协议 UPS通讯协议-ET703&ET903建筑能耗用智能电力测控仪V1.05.xls - UPS通讯协议精密空调通讯协议-1\_基站舒适空调主机与上位机通信规则[JZ1(D2).JH1(D2)]----DCM5家用V1.7.2(20150626).doc - 精密空调通讯协议精密空调通讯协议-美的移动通信定制网络空调异步通信规则v13(JZ1,JH1SN 适用DCM4).pdf 需要开发调整

#4 - 2019-09-04 13:46 - 王慧

- 文件已删除(UPS通讯协议-ET703&ET903建筑能耗用智能电力测控仪V1.05.xls)

#5 - 2019-09-16 14:29 - 杜小栋

- % 完成从50变更为90

剩余空调 其余完成

#6 - 2019-11-01 16:13 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中
- % 完成从90变更为100

已完成（空调根据客户要求为假数据页面）

#7 - 2020-05-09 09:09 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为王丽红

#8 - 2020-05-16 11:30 - 王丽红  
- 状态从 调试中 变更为 完结

## 文件

---

精密空调通讯协议-1_基站舒适空调主机与上位机通信规则[JZ1(D2). JH1(S6)---DCM5家用V-08-20(20150626).doc	832 KB	2019-08-20	李季祯
精密空调通讯协议-美的移动通信定制网络空调异步通信规则v13(JZ1,JH1(S6)---DCM4).pdf		2019-08-20	李季祯
UPS5000 Modbus对外通讯协议.pdf	832 KB	2019-09-04	李季祯