

项目综合 - 任务 #2497

北京市天元网络技术股份有限公司 TY1910TXD0016CG05 邓枢枫

2019-08-23 10:05 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2019-08-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 TY 台 2 2 温湿度传感器 OM-TH-A801 个 4 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 4 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 5 红外探测器 OM-ACC-A100 个 2 6 大气压力传感器 OM-QT-Y501 个 2 7 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 1、付款方式：已付2、发货时间：8月23号下班前3、技术方面：常规（主机型号加上TY）4、发货地址：上海市虹口区松花江路2700号（4楼，有电梯），上海市电力公司电力科学研究院 收货联系人：王添 联系电话：13611336168			

历史记录

#1 - 2019-08-26 10:51 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 40

王小京，负责跟进这个项目，请知悉！

#2 - 2019-08-29 10:28 - 王慧

- 指派给从 李军海 变更为 王小京

#3 - 2019-09-17 15:43 - 王小京

联系客户指导客户搭建测试设备

#4 - 2019-09-23 15:37 - 王小京

- % 完成 从 40 变更为 80

一套设备安装调试结束。另一套暂未安装，搭建测试完成。

#5 - 2019-10-08 14:25 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 80 变更为 100

#6 - 2020-04-26 11:04 - 邓枢枫

- 状态从 调试中 变更为 完结