

项目综合 - 任务 #2503

河北朝嵩科技有限公司【项目名称：廊坊永清交警支队】（合同编号：OM20190823-08）（潘红妮）

2019-08-26 10:40 - 李季祯

状态:	完结	开始日期:	2019-08-26
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6-X300 台 1 2 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 3 GSM短信报警模块 OM-B2(4G) 台 1 4 声光报警器 OM-D2 个 1 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 台 1 6 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3 7 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 8 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 9 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B801/5 根 1 10 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 11 UPS 接入定制 套 1 11 视频集成接入 定制 套 1 甲方提供的交货地址：河北省石家庄市长安区北二环东路168号捷凯双创孵化基地820房间。收货人：马二林 联系方式：15200015344。 付款说明：已付款 软件期限说明：永久 快递说明：常规 包装说明：中性 发货日期：2019-8-26			

历史记录

#1 - 2019-08-26 10:56 - 李军海

- 状态从新建 变更为 已发货
- 指派给从李军海 变更为 王小京
- % 完成从0 变更为60

王小京，负责跟进这个项目，请知悉！

#2 - 2019-08-27 11:58 - 李季祯

- 文件 廊坊永清交警ups协议 梦幻城堡C6~20KS通讯协议中文版(1).pdf 已添加

#3 - 2020-01-13 10:31 - 王小京

- 状态从已发货 变更为 调试中
- % 完成从60 变更为100

#4 - 2021-01-25 15:39 - 王小京

- 描述 已更新。
- 状态从调试中 变更为 完结

文件

廊坊永清交警ups协议 梦幻城堡C6~20KS通讯协议中文版(1).pdf	221 KB	2019-08-27	李季祯
---------------------------------------	--------	------------	-----