

项目综合 - 任务 #2521

桂林信通科技有限公司 合同编号：OM20190828-05（薛智珏）

2019-09-02 13:48 - 薛智珏

状态:	已发货	开始日期:	2019-09-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 4 2 区域漏水检测器+5米漏水绳OM-LDA-B801+OM-LDA-B601/5 个 4 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4 4 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 4 5 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 4 甲方提供的交货地址：广西省桂林市六合路98号 收货人：欧钻 联系方式：18877338958 付款说明：已付款 快递说明：常规 包装说明：中性 技术方面：中性 发货日期：2019-9-2			

历史记录

#1 - 2019-09-06 09:38 - 王慧

- 状态从新建 变更为 已发货
- 指派给从李军海 变更为 王慧
- % 完成从0 变更为 30

已指导客户在公司进行测试，除平台外，其余已完成指导，平台需远程安装到对方的服务器上。

#2 - 2019-09-12 11:01 - 王慧

平台已经完成搭建。