

项目综合 - 支持 #2525

杭州图南电子股份有限公司 合同编号：OM20190826-5 （薛智垚）

2019-09-04 13:56 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2019-09-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> *名称：吉林通榆* 序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 12 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 23 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 24 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 25 明火传感器 OM-ZW-G1B 个 26 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 27 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 ..... *名称：云南镇雄县* 序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 12 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 23 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 24 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 25 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 26 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 ..... *名称：云南昭通* 序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 12 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 23 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 24 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 ..... *名称：云南墨江* 序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 12 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 23 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 24 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 25 明火传感器 OM-ZW-G1B 个 26 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 27 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 *注意：发货时货物按照4个地方分别打包，外包装上标清楚每个地方的名称。* 甲方提供的交货地址：杭州市滨江区江虹南路256号3号楼5楼 收货人：郑立 联系方式：18072766991 付款说明：已付款 快递说明：常规 包装说明：按照4个地方分别打包，外包装上标清楚每个地方的名称 技术方面：常规 发货日期：2019-9-6			
<b>子任务:</b> 任务 # 2532: 刷机注意事项 <span style="float: right;">新建</span>			

历史记录

#1 - 2019-09-05 14:48 - 黄天梯

4台主机机器是X300，软件都刷成X100型号。

#2 - 2019-09-12 10:37 - 王慧

- 跟踪从任务变更为支持
- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李军海变更为杜小栋

杜小栋负责该项目的指导安装，请知悉!

#3 - 2020-01-10 14:19 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2020-05-09 09:44 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为薛智垚