

项目综合 - 任务 #2529

广西左讯科技有限公司 合同编号：OM20190823-05

2019-09-04 19:02 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2019-09-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1 2 报警主机 OM-B4 台 1 3 声光报警器 OM-D2 台 1 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 7 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 8 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 9 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 10 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V) 个 1 11 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V) 个 1 12 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 1 13 指纹密码刷卡一体机 (IC) OM-ACC-A801 个 1 14 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1 15 IC卡 OM-ACC-A120 张 10 16 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 1 17 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 18 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1			
甲方提供的交货地址：南宁市青秀区凤凰岭路6号赛纳维拉花园G3号楼201号 收货人：覃丹 联系方式：17377104583 付款说明：已付款 快递说明：常规 包装说明：中性 技术方面：中性 发货日期：2019-9-6			

历史记录

#1 - 2019-09-12 10:33 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 易宏章
- % 完成从 0 变更为 20

易宏章 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2019-09-17 15:13 - 易宏章

- % 完成从 20 变更为 70

已与客户联系，等待客户确认安装调试时间。

#3 - 2019-11-11 10:07 - 易宏章

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- 指派给从 易宏章 变更为 薛智垚
- % 完成从 70 变更为 100

客户设备已安装调试完成，项目完结。