

项目综合 - 支持 #2538

深圳市荣尊创新科技有限公司 合同编号：OM20190819-8 辛桂明（南宁发）

2019-09-10 17:01 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2019-09-10
优先级:	紧急	计划完成日期:	2019-10-15
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 30 2 机柜式温湿度传感器 OM-TH-B901 个 30 3 单相电量仪 OM-ACM-A802 个 30 4 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 30 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 30 6 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 30 7 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 30 合同已签, 货款已支付 按客户定制logo, 软件名称“ETC门架一体化智能机柜系统”以及型号发货, 2019-9-18日发货 1 智慧机房主机 TOPG-A6 X300 台 30 2 机柜式温湿度传感器 TOPG-TH-B901 个 30 3 单相电量仪 TOPG-ACM-A802 个 30 4 精密电流互感器 TOPG-ACM-A200/100 个 30 5 区域漏水检测器 TOPG-LDA-B801 个 30 6 区域漏水检测电缆-5M TOPG-LDA-B601/5 根 30 7 烟雾探测器 TOPG-ACC-A101 个 30 另外需要接入附件中的协议, 请安排! 甲方提供的交货地址: 广东省东莞市松山湖管委会生产力大厦 收货人: 刘柳 联系方式: 13823563582			
相关的任务:			
复制于 项目综合 - 支持 #2490: 深圳市荣尊创新科技有限公司 合同编号: OM20190819-8...		完结	2019-08-20 2019-09-03

历史记录

#1 - 2019-09-10 17:01 - 辛桂明

- 复制于 支持#2490: 深圳市荣尊创新科技有限公司 合同编号: OM20190819-8 辛桂明(南宁发) 已添加

#2 - 2019-12-06 11:31 - 辛桂明

- 文件 协议(防雷监测终端).doc 已添加

客户增加防雷接入, 请安排, 合同正在跟客户签订!

#3 - 2019-12-09 14:01 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 调试中

项目在9月26日已完成现场调试。

#4 - 2019-12-09 14:01 - 李军海

补充协议: 《协议(防雷监测终端).doc》协议需要开发, 请知悉!

#5 - 2019-12-10 11:02 - 易宏章

- 文件 SM4622.rar 已添加

防雷协议已开发完成, 编号4622.

#6 - 2019-12-11 09:18 - 辛桂明

- 文件 KY-FS007(DZ) 说明书-接地电阻监测仪(2019版) 2019-8-9.pdf 已添加

接地电阻协议已提供, 请安排接入! 已付款!

#7 - 2020-04-15 16:36 - 谢学龙

页面可以显示数据, JSON获取不到数据, 页面smdate0跟新也没数据。

#8 - 2020-04-16 09:10 - 谢学龙

- 文件 微信图片_20200416090827.png 已添加

客户之前获取Json格式

#9 - 2020-04-16 09:13 - 谢学龙

- 文件 微信图片_20200416091007.png 已添加

上传升级文件，并修改SMdat0.asp文件，获取Json格式，跟之前测试少了Json嵌套

#10 - 2020-04-16 09:59 - 谢学龙

项目存在问题：1、485转TCP网络不通的情况下，全部设备出现掉线现象。

#11 - 2020-04-16 14:39 - 谢学龙

- 文件 smdat0- 修改后.asp 已添加

最终smdat0文件

#12 - 2020-04-16 15:19 - 谢学龙

- 文件 新建文本文档.txt 已添加

#13 - 2020-04-16 16:23 - 谢学龙

- 文件 微信图片_20200416162218.png 已添加

- 文件 微信图片_20200416162226.png 已添加

- 文件 微信图片_20200416162234.png 已添加

门锁Json接口要求：1. 门禁锁的状态（开还是关）2. IC卡卡号（能区分连续刷卡）3. 远程控制接口

#14 - 2020-04-17 14:21 - 谢学龙

- 文件 A3-3339.asp 已添加

门禁页面

#15 - 2020-04-27 09:04 - 辛桂明

- 文件 ETC门架监测接口协议V1.03.pdf 已添加

客户需要按照新的协议上传到平台上，请尽快评估好费用，以便给客户报价！

#16 - 2020-04-27 10:37 - 王慧

- 文件 dbCfg.db3 已添加

文件

荣尊堡logo.png	20.8 KB	2019-09-10	辛桂明
无线计量智能控制重合闸RS485通讯协议V3.0(1).pdf	531 KB	2019-09-10	辛桂明
BQ BMS Modbus-RTU Protocol(20190422_Custom)(1).pdf	803 KB	2019-09-10	辛桂明
协议（防雷监测终端）.doc	37 KB	2019-12-06	辛桂明
SM4622.rar	2.12 KB	2019-12-10	易宏章
KY-FS007(DZ)说明书-接地电阻监测仪（2019版）2019-8-9.pdf	512 KB	2019-12-11	辛桂明
微信图片_20200416090827.png	14.9 KB	2020-04-16	谢学龙
微信图片_20200416091007.png	31.1 KB	2020-04-16	谢学龙

smdat0- 修改后.asp	9.17 KB	2020-04-16	谢学龙
新建文本文档.txt	4.86 KB	2020-04-16	谢学龙
微信图片_20200416162218.png	6.58 KB	2020-04-16	谢学龙
微信图片_20200416162226.png	6.64 KB	2020-04-16	谢学龙
微信图片_20200416162234.png	6.8 KB	2020-04-16	谢学龙
A3-3339.asp	12.8 KB	2020-04-17	谢学龙
ETC门架监测接口协议V1.03.pdf	731 KB	2020-04-27	辛桂明
dbCfg.db3	124 KB	2020-04-27	王慧