

项目综合 - 支持 #2543

北京安美智享科技有限公司 合同编号：OM20190906-9 辛桂明（南宁发）

2019-09-11 20:09 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2019-09-11
优先级:	高	计划完成日期:	2019-10-30
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 3 8路照明控制器 OM-ACC-A216/8 个 1 4 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 5 SF6/O2气体探头 OM-ACC-SF6/O2 个 1 6 风速传感器 OM-ACC-A213 个 1 7 雨量传感器 OM-ACC-A411 个 1 8 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 2 9 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 10 点式漏水监测器 OM-LDA-D801 个 4 11 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 12 玻璃破碎探测器 OM-ACC-A316 个 6 合同已签, 货款已支付 按常规发货, 2019-9-17日发货 甲方提供的交货地址: 山西省忻州市原平市永兴南路原平站附近 收货人: 马少俊 联系方式: 15392639763			
相关的任务:			
复制于 项目综合 - 支持 #2542: 北京安美智享科技有限公司 合同编号: OM20190906-8 辛桂明...	完结	2019-09-11	2019-10-30
复制到 项目综合 - 支持 #2544: 北京安美智享科技有限公司 合同编号: OM20190906-10...	调试中	2019-09-11	2019-10-30

历史记录

#1 - 2019-09-11 20:09 - 辛桂明

- 复制于 支持#2542: 北京安美智享科技有限公司 合同编号: OM20190906-8 辛桂明(南宁发) 已添加

#2 - 2019-09-11 20:10 - 辛桂明

- 复制到 支持#2544: 北京安美智享科技有限公司 合同编号: OM20190906-10 辛桂明(南宁发) 已添加

#3 - 2019-09-12 10:58 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 30

杜小栋 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#4 - 2020-01-10 16:07 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 30 变更为 100

#5 - 2020-05-09 09:04 - 杜小栋

- 指派给 已删除 (杜小栋)