

## 项目综合 - 支持 #2548

深圳市中电电力技术股份有限公司 合同编号：4800016596 辛桂明（南宁发）

2019-09-12 09:47 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-09-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-09-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 28 2 风机控制单元 OM-ACC-A211-30 个 32 合同已签, 货款已支付 按常规发货, 2019-9-12日发货 甲方提供的交货地址: 武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路6号合康变频多层厂房4号门二层(中电技术) 收货人: 戴昌敏 联系方式: 18162303919/19907114102			

### 历史记录

#1 - 2019-09-17 09:52 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 易宏章
- % 完成从 0 变更为 40

易宏章 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2019-10-11 17:15 - 易宏章

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- 指派给从 易宏章 变更为 辛桂明
- % 完成从 40 变更为 100

设备客户已安装完成, 项目完结。

#3 - 2019-12-18 10:03 - 辛桂明

- 状态从 调试中 变更为 完结