

## 项目综合 - 任务 #2549

云南豪阁电子科技有限公司 OM20190909-01 邓枢枫

2019-09-12 11:27 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2019-09-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 温湿度传感器 OM-TH-A801 个 44 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 15 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 36 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 17 区域漏水检测电缆-15M OM-LDA-B601/15 根 18 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V) 个 49 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V) 个 64 10 精密空调检测模块 定制 套 111 UPS检测模块 定制 套 1 1、付款方式：已付 2、发货时间：9月12号下班前 3、技术方面：常规 4、发货地址：云南省丽江市景誉家园三期（青龙南路150号） 收货联系人：杨祖彪 联系电话：18100889802			

### 历史记录

#1 - 2019-09-16 16:05 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 王小京
- % 完成从 0 变更为 20

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2019-09-16 17:02 - 王小京

已联系客户，暂未安装。

#3 - 2019-10-11 14:24 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成从 20 变更为 100

项目常规设备及定制项调试正常。项目完结

#4 - 2020-04-26 11:00 - 邓枢枫

- 状态从 调试中 变更为 完结