

## 项目综合 - 任务 #2552

天津光电通信技术有限公司 (合同编号：OM20190806-06) (农能艺)

2019-09-16 10:20 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2019-09-16
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 声光报警器 OM-D2 台 33 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 12 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 45 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 46 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 12 7 电源开关12V/1.3A RS-15-12 个 18 16路NVR DS-7816NB-K2 台 19 200万像素半球 DS-2CD3325D-I 台 12 10 监控专用硬盘 6T 个 2 11 线材费(网线,线槽等) 项 1 12 现场安装调试服务费(含人工,食宿,往返车费) 项 1 付款说明:已付款 快递说明:常规 包装说明:常规 发货日期:2019-9-20 客户提供的交货地址:天津市河西区泰山路6号 收货人:谭彪 联系方式:13920946834			

### 历史记录

#1 - 2019-09-28 09:29 - 农能艺

备注:本项目需要上门施工,请知悉!现场地址等待客户确认

#2 - 2020-06-02 11:00 - 农能艺

- 指派给从李军海变更为王慧

今天安装,现场需要技术支持,请求指派技术人员指导。现场联系人:贾志伟 18047815614

#3 - 2020-06-08 09:35 - 农能艺

项目现场一机房无法拉电源,需增加设备:5口POE交换机 1台 普通交换机 1台 半球POE摄像头 2台(更换) 16路开关量采集模块 1个  
注:更换的2个摄像头算是从我们仓库出货,不用再收取协议接入费

#4 - 2020-06-08 09:44 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为谢学龙

- % 完成从0变更为30

谢学龙负责该项目的指导调试,请知悉!

#5 - 2020-06-12 09:58 - 谢学龙

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从谢学龙变更为农能艺

- % 完成从30变更为100

调试完成

#6 - 2020-09-14 14:05 - 农能艺

- 描述已更新。

用户反馈:现场的烟感告警有异常,需要解决。现场对接人:18047815614 贾工