

项目综合 - 任务 #2556

天津光电辰信息技术股份有限公司 (合同编号: OM20190912-03) (农能艺)

2019-09-17 16:15 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2019-09-17
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 12 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 4 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 15 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 16 微信小程序 V1.0 套 1 7 邮件报警 V1.0 套 1 付款说明: 已付款 包装说明: 常规 快递说明: 常规 发货日期: 2019-9-18 甲方提供的交货地址: 北京市朝阳区和平西桥樱花西街18号, 于博聪, 186 0269 1177			

历史记录

#1 - 2019-09-23 17:41 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 易宏章
- % 完成从 0 变更为 30

易宏章 负责该项目指导跟进, 请知悉!

#2 - 2019-09-27 09:40 - 易宏章

- % 完成从 30 变更为 70

已联系客户发送安装资料, 等待客户确认安装调试时间。

#3 - 2019-10-08 09:32 - 农能艺

新增一套漏水检测 (一个检测器+5米感应绳)

#4 - 2019-10-14 10:29 - 易宏章

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- 指派给从 易宏章 变更为 农能艺
- % 完成从 70 变更为 100

设备已安装调试完成, 项目完结。

#5 - 2020-09-14 11:25 - 农能艺

- 描述 已更新。