

## 项目综合 - 任务 #2572

惠州市同城网盟科技有限公司 (合同编号 : OM20190923-03) (农能艺) (惠州市职业病防治院)

2019-09-24 10:05 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2019-09-24
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 15 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 6 红外探测器 OM-ACC-A100 个 17 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 8 电源开关12V/1.3A RS-15-12 个 19 设备延保费 年 2 10 视频检测模块 定制 套 1 付款说明: 已付款 包装说明: 常规 快递说明: 顺丰 发货日期: 2019-09-24 甲方提供的交货地址: 惠州市鹅岭北路16号丰湖村2号楼2层1号商铺 收货人: 卢振钦 联系方式: 18029997088			

### 历史记录

#1 - 2019-09-24 10:20 - 农能艺

- 主题从 惠州市同城网盟科技有限公司 (合同编号 : OM20190923-03) (农能艺) 变更为 惠州市同城网盟科技有限公司 (合同编号 : OM20190923-03) (农能艺) (惠州市职业病防治院)

#2 - 2019-09-24 11:00 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 王慧 变更为 易宏章

- % 完成从 0 变更为 30

易宏章 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#3 - 2019-09-27 14:42 - 易宏章

- % 完成从 30 变更为 90

设备已安装完毕, 调试基本完成, 剩余指导客户日常使用基本操作。

#4 - 2019-10-26 16:52 - 易宏章

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给从 易宏章 变更为 农能艺

- % 完成从 90 变更为 100

项目设备接入调试已完成, 项目完结。