

项目综合 - 支持 #2576

北研数联科技（廊坊）有限公司 OM20190924-08 邓枢枫

2019-09-25 17:01 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2019-09-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 温湿度传感器 OM-TH-A801 个 1 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 4 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 5 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 1 6 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 1 7 指纹密码刷卡一体机 (IC) F7puls 个 1 8 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1 9 IC卡 OM-ACC-A120 张 10 10 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 1 11 UPS检测模块 定制 套 1 1、付款方式: 已付 2、发货时间: 9月26号 下班前 3、技术方面: 常规 (指纹密码刷卡一体机注意型号, 直接用中控型号就可以) 4、发货地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区雷捷时代2期2号楼2单元1105室 收货联系人: 康东伟 联系电话: 18031688680			

历史记录

#1 - 2019-09-26 13:59 - 邓枢枫

- 文件 山特通讯协议.pdf 已添加

#2 - 2019-09-27 09:55 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 王慧

- % 完成从 0 变更为 20

杜小栋 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#3 - 2019-09-30 16:15 - 杜小栋

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

#4 - 2019-10-09 11:07 - 杜小栋

- 跟踪从 任务 变更为 支持

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 20 变更为 100

已完成安装调试

#5 - 2019-10-14 10:59 - 邓枢枫

增加1个 红外探测器 OM-ACC-A100 发货地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区雷捷时代2期2号楼2单元1105室 收货联系人: 康东伟
联系电话: 18031688680

#6 - 2020-04-26 10:58 - 邓枢枫

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

山特通讯协议.pdf

221 KB

2019-09-26

邓枢枫