

项目综合 - 任务 #2591

河北潘德科技有限公司 (合同编号: OM20191009-01) (邢台农信机房动环监控) (农能艺)

2019-10-09 17:33 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2019-10-09
优先级:	高	计划完成日期:	2019-11-22
指派给:	易宏章	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 7 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 2 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 7 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 8 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 1 9 红外探测器 OM-ACC-A100 个 3 10 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 7 11 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 12 空调远程监控 定制 1 套 13 UPS监控 定制 2 套 付款说明: 已付50%合同款 快递说明: 常规 包装说明: 常规 发货日期: 2019-10-10 甲方提供的交货地址: 林志清, 河北省邢台市桥东区泉东街道办事处长信村村委会北行200米路西, 18631925061 备注: 先给主机授权到2019年11月15日, 请知悉!			

历史记录

#1 - 2019-10-11 14:16 - 黄天梯

用T300主机, 软件刷成T100。

#2 - 2019-10-14 09:50 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 王慧 变更为 易宏章

- % 完成从 0 变更为 30

易宏章 负责该项目的指导跟进, 请知悉!

#3 - 2019-10-14 11:12 - 易宏章

- % 完成从 30 变更为 70

已联系客户发送安装接线资料, 等待客户安装调试

#4 - 2019-10-14 11:29 - 农能艺

客户要求:增加主机系统3D界面

#5 - 2019-10-14 11:47 - 农能艺

- 文件 PEX 空调后台通讯配置说明(1).pdf 已添加

- 文件 PEX系列空调协议(1).pdf 已添加

- 文件 机房CAD图纸.pdf 已添加

#6 - 2019-10-16 12:38 - 农能艺

现场调试:林志清18631925061

#7 - 2019-10-19 10:59 - 韦士飞

《PEX系列空调协议(1).pdf》协议已更新至\\192.168.3.160\可写\A9\patch-河北潘德科技有限公司 #2591

#8 - 2019-10-19 12:27 - 农能艺

- 文件 UPS通讯协议_V1.1(中性)(1).pdf 已添加

#9 - 2019-10-21 09:41 - 农能艺

GSM短信报警模块更换成报警主机

#10 - 2019-10-26 09:21 - 易宏章

- 指派给从易宏章变更为李军海

客户要求平安短信内容中增加显示温湿度的数值，麻烦帮忙安排一下开发，谢谢！

#11 - 2019-11-01 09:15 - 易宏章

- 文件 dbCfg.db3 已添加

- 指派给从李军海变更为王慧

#12 - 2019-11-20 16:45 - om 经理1

- 计划完成日期被设置为2019-11-22

已经增加，看补丁目录中说明文件进行配置测试

#13 - 2019-11-29 17:24 - 易宏章

- 文件 精密空调数据session.log 已添加

精密空调协议需重新开发，原有2056获取到的信息和值太少，无法满足客户需求，客户需要精密空调的运行状态值，压缩机、风机、除湿机、加湿器等得状态信息。请安排开发。

#14 - 2019-12-26 09:35 - 易宏章

- 文件 3b73e7ee97ce78ff3a7d34ccce1de8d.jpg 已添加

平安短信发送测试仍然存在问题，今天早上每人同时收到两条同样的短信，请尽快处理，短信附图。

#15 - 2020-03-13 10:53 - 农能艺

- 文件 聊天记录.jpg 已添加

1.死机状况严重，1月20日一次，3月12一次。2.平安短信漏发多发情况严重，约1/3时间不正常。
3.发生告警后，告警页面点击解除告警，颜色上无法区分是否解除成功，并且依然会收到该条告警的短信，电话。
4.告警信息发送滞后，11日下午2时24分发生停电，直到下午5时34分才收到停电告警短信。5.页面红外告警撤防，布防按钮无用，点击后不起作用。
鉴于本项目多次调试，但系统仍存在很多不明故障问题，甲方要求在3月25日前更换新主机

#16 - 2020-04-17 09:28 - 易宏章

- 文件 C2.asp 已添加

- 指派给从王慧变更为易宏章

- % 完成从70变更为90

已给客户更换新主机并调试完成。

注意：因为目前所使用的C2中红外撤防布放功能仅支持第一个生效，其余的红外均不生效，需要更换支持所有红外撤防的C2页面即可。

附件为支持所有红外撤防的C2页面。

#17 - 2020-04-22 11:51 - 农能艺

增加一套区域漏水监测 发货时间：2020-04-22

#18 - 2020-05-07 09:48 - 易宏章

客户反映平安短信目前还是存在多发或者漏发的情况，无法正常使用，需要尽快处理。

#19 - 2020-05-07 10:02 - 易宏章

退还主机IP地址：192.168.0.32

#20 - 2020-05-14 15:17 - 易宏章

研发反馈平安短信多发漏发情况具体原因还需要进一步查看，目前无法确定原因。

#21 - 2020-05-19 16:42 - 易宏章

测试主机192.168.0.77升级\\192.168.3.160\可写\A9 (基于IMX287 CPU的主机升级包)\patch-201905141114
B3、B5协议接入中的SM后，60分钟发送一条平安短信测试仍然存在多发的情况，短信发送模式为拆分多条，客户不接受短信拆分。

#22 - 2020-09-14 16:57 - 易宏章

- 描述 已更新。

等待研发王总工开发最新短信升级协议文件后升级测试。

目前存在问题：

- 1、空调报警简报不正确。
- 2、红外撤防布防存在问题。
- 3、市电监测停电收不到短信，市电恢复后收到告警解除的短信。

文件

PEX系列空调协议(1).pdf	151 KB	2019-10-14	农能芝
PEX 空调后台通讯配置说明(1).pdf	552 KB	2019-10-14	农能芝
机房CAD图纸.pdf	81.1 KB	2019-10-14	农能芝
UPS通讯协议_V1.1(中性)(1).pdf	124 KB	2019-10-19	农能芝
dbCfg.db3	65 KB	2019-11-01	易宏章
精密空调数据session.log	11.5 KB	2019-11-29	易宏章
3b73e7ee97ce78ff3a7d34ccce1de8d.jpg	134 KB	2019-12-26	易宏章
聊天记录.jpg	45.9 KB	2020-03-13	农能芝
C2.asp	7.16 KB	2020-04-17	易宏章