

2019-10-09 17:35 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2019-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-11-15
指派给:	谢学龙	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 声光报警器 OM-D2 台 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 15 配电监测器 OM-ACM-A601 个 16 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 17 区域漏水检测电缆-15M OM-LDA-B601/15 根 18 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 19 指纹密码一体机 OM-ACC-A803 个 110 出门按钮 OM-ACC-A118 个 111 双门磁力锁 OM-ACC-A122 个 112 红外探测器 OM-ACC-A100 个 113 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 114 视频检测模块 定制 套 115 精密空调检测模块 定制 套 1 合同已签，货款已支付 按常规发货，2019-10-10日发货 甲方提供的交货地址：广西梧州市长洲区毅德城A6区22幢15号 收货人：黎春霖 联系方式：15878056896或18177402868			

历史记录

#1 - 2019-10-11 15:32 - 黄天梯

用T300主机，软件刷成T100。

#2 - 2019-10-14 09:53 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为谢学龙

- % 完成从0变更为30

谢学龙负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2019-10-24 10:28 - 辛桂明

- 文件美的精密机房用空调机组modbus协议-调试说明V1.0.docx 已添加

- 文件美的精密基站空调机组通信协议V1.5-2016.04.13(用户).pdf 已添加

精密空调通讯接口协议已提供，请安排接入！

#4 - 2019-10-24 14:39 - 谢学龙

美的精密基站空调机组通信协议V1.5-2016.04.13(用户).pdf 协议已经开发过，编号为2089

#5 - 2019-11-19 08:32 - 谢学龙

- 文件新建文本文档(2).txt 已添加

精密空调调试数据

文件

美的精密机房用空调机组modbus协议-调试说明V1.0.docx	602 KB	2019-10-24	辛桂明
美的精密基站空调机组通信协议V1.5-2016.04.13(用户).pdf	835 KB	2019-10-24	辛桂明
新建文本文档(2).txt	14.1 KB	2019-11-19	谢学龙