

项目综合 - 任务 #2597

新疆智信同创电子科技有限公司 合同编号：OM20191010-05 （薛智垚）

2019-10-10 17:33 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2019-10-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	谢学龙	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 UPS检测模块 定制 台 4 2 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 个 4 3 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 个 11 2 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 5 区域漏水检测电缆 -5M OM-LDA-B601/5 根 2 6 电缆温度检测传感器 OM-T3 个 1 7 报警主机 OM-B4 个 1 甲方提供的交货地址：新疆乌鲁木齐新市区格林威治城金山谷小区喀纳斯湖南路旁边 收货人：闫有利 联系方式：18195828453 付款说明：已付70% 软件说明：常规 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2019-10-12			

历史记录

#1 - 2019-10-14 10:06 - 薛智垚

用 #1289 项目中的一台主机，此主机之前只接了4个温湿度与6个漏水、2个电缆检测

#2 - 2019-10-14 10:07 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 王慧 变更为 谢学龙

- % 完成从 0 变更为 30

谢学龙 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2019-10-21 17:37 - 李军海

现场联系人：严工 18195828453