

项目综合 - 任务 #2604

临沂天创信息科技有限公司 (合同编号 : OM20191011-01) (新政务大厅沭县城动环项目) (农能艺)

2019-10-12 13:58 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2019-10-12
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	谢学龙	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 声光报警器 OM-D2 台 1 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 8 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 9 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 10 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 11 精密空调检测模块 定制 套 1 12 UPS检测模块 定制 套 1 13 视频检测模块 定制 套 3 14 3D界面 OM-3D 套 1 付款说明: 已付款 包装说明: 常规 快递说明: 常规 发货日期: 2019-10-14 甲方提供的交货地址: 山东省临沂市临沭县城新政务大厅, 刘佳, 18953981858			

历史记录

#1 - 2019-10-14 13:57 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为谢学龙
- % 完成从0变更为30

谢学龙 负责该项目的指导跟进, 请知悉!

#2 - 2019-10-14 16:37 - 黄天梯

用T300主机, 软件刷成X300。

#3 - 2020-08-01 09:23 - 谢学龙

- 描述已更新。

精密空调, UPS, 机房平面图需要提供下