

项目综合 - 支持 #2611

深圳市星华时代科技有限公司 合同编号：OM20191011-05 (薛智垚)

2019-10-16 16:26 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2019-11-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 4 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 15 精密空调检测模块 定制 套 16 UPS检测模块 定制 套 17 消防检测模块 定制 套 1 甲方提供的交货地址：广东深圳龙岗区平湖镇湖新街1号华侨医院 收货人：耿迎军 联系方式：13928479155 付款说明：已付全款 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2019-10-16			
子任务:			
任务 # 2664: 深圳市星华时代科技有限公司 合同编号：OM20191104-05 (薛智垚)			调试中
支持 # 2744: 深圳市星华时代科技有限公司 合同编号：OM20191204-06 (薛智垚)			调试中

历史记录

#1 - 2019-10-18 13:41 - 黄天梯

用T300主机，软件刷成X300。

#2 - 2019-10-19 15:40 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为易宏章

- % 完成从0变更为20

易宏章负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2019-10-21 10:18 - 易宏章

- % 完成从20变更为70

已联系客户发送安装接线资料，等待客户确认调试时间。

#4 - 2019-11-01 09:00 - 易宏章

请提供通讯协议，谢谢。

#5 - 2019-11-01 10:39 - 王慧

- 文件IR33 Modbus Variables list(1).pdf 已添加

- 文件UPS2000-(6kVA-20kVA) Modbus协议开发指南.zip 已添加

#6 - 2019-11-01 10:49 - 王慧

2084-0 OM-C-IR33 精密空调 UPS需开发

#7 - 2019-11-08 17:25 - 谢学龙

- 文件SM5002.asp 已添加

- 文件SM5002.def 已添加

UPS UPS2000-(6kVA-20kVA) Modbus协议开发指南 开发文件

#8 - 2019-11-25 17:27 - 杜小栋

- 文件1_9(TV3P)2}8U(R)QC1H](P.jpg 已添加

剩余空调其余完成 空调页面显示错误 需重新调整开发 显示页面如下

#9 - 2019-11-26 15:25 - 谢学龙

- 文件A3-5026.asp 已添加

- 文件SM5026.def 已添加

1、文件升级数据错位、或者功能码，根据实际情况修改；

#10 - 2019-12-02 11:20 - 杜小栋

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从易宏章变更为杜小栋

#11 - 2019-12-02 14:13 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

已完成

#12 - 2020-05-09 09:23 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为薛智垚

文件

IR33 Modbus Variables list(1).pdf	64.7 KB	2019-11-01	王慧
UPS2000-(6kVA-20kVA) Modbus协议开发指南.zip	845 KB	2019-11-01	王慧
SM5002.asp	7.21 KB	2019-11-08	谢学龙
SM5002.def	1.87 KB	2019-11-08	谢学龙
1_9(TV3P)2}8U(R)QC1H](P.jpg	28.6 KB	2019-11-25	杜小栋
A3-5026.asp	3.91 KB	2019-11-26	谢学龙
SM5026.def	1.37 KB	2019-11-26	谢学龙