

## 项目综合 - 任务 #2613

长春嘉诚信息技术股份有限公司（合同编号：OM20191016-05）（二道农商村镇银行机房改造）（农能艺）

2019-10-18 09:41 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2019-10-18
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	谢学龙	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 声光报警器 OM-D2 台 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 25 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 16 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 17 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 18 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 19 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 110 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 4 11 UPS检测模块 定制 付款说明：已付款 发货说明:2019-10-18 包装说明：常规 快递说明：常规 机房提供的交货地址：吉林省长春市东盛大街3000号，二道农商村镇银行 姓名：毕春华 电话：13514469166			

### 历史记录

#1 - 2019-10-18 14:36 - 黄天梯

用T300主机，软件刷成X300。

#2 - 2019-10-19 15:42 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为谢学龙

- % 完成从0变更为20

谢学龙负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2019-11-07 14:11 - 谢学龙

- 文件三三通讯协议SENTRY RS232 communication protocol version 1.doc 已添加

#4 - 2019-11-07 15:22 - 谢学龙

- 文件已删除(三三通讯协议SENTRY RS232 communication protocol version 1.doc)

#5 - 2019-11-07 15:22 - 谢学龙

- 文件Kstar Megatec单相电协议V01.pdf 已添加

#6 - 2022-07-15 18:42 - 王小京

- 描述已更新。

- 状态从已发货变更为服务中

- % 完成从20变更为100

报警问题处理完成。

#7 - 2023-03-09 18:39 - 黄正梁

空调控制器蜂蜜器关闭指导

### 文件

Kstar Megatec单相电协议V01.pdf

118 KB

2019-11-07

谢学龙