

项目综合 - 支持 #2624

广安市嘉发电子科技有限责任公司

合同编号：OM20191022-10 辛桂明（南宁发）

2019-10-22 14:51 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-10-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-11-15
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 合同已签，货款已支付 按常规发货，2019-10-22日发货 交货地址：四川省广安市思源大道121-125号嘉发公司 收货人：李雪 联系方式：0286 5105903 13198114666			

历史记录

#1 - 2019-10-28 16:00 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为易宏章
- % 完成从0变更为30

易宏章 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2020-04-16 10:28 - 易宏章

- 状态从已发货变更为调试中
- 指派给从易宏章变更为辛桂明
- % 完成从30变更为100

设备已安装调试完成，项目完结。

#3 - 2020-04-25 17:56 - 辛桂明

- 状态从调试中变更为完结