

项目综合 - 任务 #2627

北京首钢天佑科技有限公司 合同编号：OM20191017-05 （薛智垚）

2019-10-23 01:20 - 薛智垚

| | | | |
|--|-----|---------|------------|
| 状态: | 已发货 | 开始日期: | 2019-10-23 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 杜小栋 | % 完成: | 20% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 30 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 120 3 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 30 4 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 90 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 30 6 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 30 7 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 30 8 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 30 9 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 30 10 出门按钮 OM-ACC-A118 个 30 11 红外探测器 OM-ACC-A100 个 30 12 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 30 *13 串口摄像机 OM-VID-C100 台 30 130W像素* 14 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 30 15 UPS检测模块 定制 套 30 *注意：此次订单串口摄像机更换成130W像素的，需外购* 甲方提供的交货地址：甲方指定地点 联系人：王堃 电话：15801345755 付款说明：已付50%货款 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2019-10-31 | | | |

历史记录

#1 - 2019-10-28 16:02 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为杜小栋
- % 完成从0变更为20

杜小栋负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2019-11-07 11:12 - 薛智垚

- 文件LOGO图片.jpg已添加

注意：软件做成客户的LOGO, 硬件标签只贴LOGO,型号不填。

#3 - 2019-11-07 11:53 - 易宏章

- 文件130万像素串口摄像头通讯协议v1.05.pdf已添加

摄像头通讯协议，开发需设定拍照分辨为640*480

#4 - 2019-11-19 13:50 - 薛智垚

河北省沧州市肃宁县肃宁镇时代花园北区二排别墅最西边 收货人 李浩 155 3041 8399

#5 - 2020-04-01 16:38 - 易宏章

拍照分辨设置为640*480，在增加120 匹配电阻的情况下能用115200波特率进行使用，不加匹配电阻的情况下最大只能使用38400波特率。

文件

| | | | |
|--------------------------|---------|------------|-----|
| LOGO图片.jpg | 316 KB | 2019-11-07 | 薛智垚 |
| 130万像素串口摄像头通讯协议v1.05.pdf | 1.29 MB | 2019-11-07 | 易宏章 |