

项目综合 - 任务 #2628

天津光电安辰信息技术股份有限公司 (合同编号: OM20191021-03) (泰山路机房)

2019-10-23 09:03 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2019-10-23
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 声光报警器 OM-D2 台 1 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4 5 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 7 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 8 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 9 精密空调检测模块 定制 套 3 10 UPS检测模块 定制 套 1 11 精密配电监控功能模块 定制 套 4 付款说明: 已付款 包装说明: 常规 快递说明: 常规 发货日期: 待定 甲方提供的交货地址: 天津市河西区泰山路6号 收货人: 万志远 联系方式: 15620697720 备注: 即日起, 监控主机授权至2019年12月22日			

历史记录

#1 - 2019-10-23 09:05 - 农能艺

- 主题从 天津光电安辰信息技术股份有限公司 (合同编号: OM20191021-03) () 变更为 天津光电安辰信息技术股份有限公司 (合同编号: OM20191021-03) (泰山路机房)

#2 - 2019-10-28 16:03 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 谢学龙

- % 完成从 0 变更为 20

谢学龙 负责该项目的指导跟进, 请知悉!

#3 - 2019-11-07 10:04 - 谢学龙

- % 完成从 20 变更为 60

已经联系客户

#4 - 2019-11-07 14:07 - 农能艺

- 文件 三三通讯协议SENTRY RS232 communication protocol version 1.doc 已添加

#5 - 2019-11-07 18:42 - 农能艺

- 文件 Liebert.PEX-空调用户手册.pdf 已添加

#6 - 2019-11-28 16:01 - 农能艺

4套精密配电监控功能模块 更换成 4套三相电量仪+互感器

#7 - 2019-12-13 14:20 - 谢学龙

UPS协议 已经开发过778 -1

#8 - 2019-12-13 14:23 - 谢学龙

精密空调2056

#9 - 2020-04-23 10:22 - 农能艺

主机开通授权至：2020年5月十日。开通授权事宜已经跟孙总口头申请

#10 - 2020-05-22 09:30 - 谢学龙

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从谢学龙变更为农能艺

- %完成从60变更为100

以调试完成

文件

三三通讯协议SENTRY RS232 communication protocol version 1.doc	81.5 KB	2019-11-07	农能艺
Liebert.PEX-空调用户手册.pdf	4.34 MB	2019-11-07	农能艺